

监理日志

工程名称:

日期	2020年8月16日	星期	二	气候	晴	气温	26-34℃
监理人员动态: 4人 施工方人员动态: 48人 施工机械动态: 施工机械及设备运转正常				材料进场、取样见证、合格情况:			
施工进度情况	泵房防水一遍完成(底板)、配电室地板钢筋绑扎完成、柱墙筋开始绑扎、梁模板开始安装、预埋件制作加工,						
检查发现的问题	1、防水施工基层个别处清理不干净。 2、钢筋加工半成品占道。						
处理措施、意见、结果	1、即令其先清理基层完成后再施工防水作业。 2、施工单位已安排清理占道物资。						
协调内容或其他	国家电网集团公司领导来项目检查施工进度。						
记录人	黎电光			总监签字			

监理日志

工程名称: 崇明区陈家镇海安淡水养殖场渔光互补110kV光伏发电项目

日期	2020年8月18日	星期	2	气候	晴	气温	35°-17°C
监理人员动态:				9人	材料进场、取样见证、合格情况: 中淳桩12米5车90根 支架材料3车进场		
施工方人员动态:				35人			
施工机械动态:				打桩机1台挖机2台吊机1台			
施工进度情况	C1区桩头支架安装 C1区Z排1榀标角2.45m C2区D1支架安装 B2区光伏板安装2榀 D1区桩头打磨验收 D2区桩头打磨验收 D2区13榀打磨验收						
检查发现的问题	无						
处理措施、意见、结果	无						
协调内容或其他							
记录人	阎来福				总监签字		

监理日志

工程名称: 蒙明陈东镇安善镇海亮乡村110kV光伏发电项目

日期	2020年6月18日	星期	二	气候	晴	气温	26~34℃
监理人员动态: 9人				材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 85人							
施工机械动态: 2台装载机, 3台挖机							
施工进度情况	安装5、6队分别在F2、F1处安装一个阵列支架, E1号塔梗降镜光毕,开始刷第一遍漆。						
检查发现的问题	F1、F2两区,油漆厚度达不到标准,要求200。						
处理措施、意见、结果	要求整改。						
协调内容或其他							
记录人	胡廷彪			总监签字			