

监理日志

工程名称: 崇明区陈桥镇裕安养殖场渔光互补110光伏发电项目

日期	2020年8月24日	星期	五	气候	晴	气温	25-32℃
监理人员动态: 4人 施工方人员动态: 35人 施工机械动态: 施工机械工器具设备运转正常				材料进场、取样见证、合格情况:			
施工进度情况	1. 配电室基础内梁模板安装, 原房基础钢筋绑扎。 2. 配电室基础疏散指示用电缆管预埋。						
检查发现的问题	1. 配电室木工施工人员不足。 2. 线管预埋人员使用单路板施工。 3. 砼基础养护间隔时间长。 4. JCL4轴边少一根过水管。						
处理措施、意见、结果	1. 督促施工单位增加木工。 2. 令其预埋人员使用双路架板。 3. 令其不超2小时养护一次。 4. 增加过水管一根。						
协调内容或其他	国电投/领导升压站检查。						
记录人	李旭光			总监签字			

监理日志

工程名称: 崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补110兆瓦光伏发电项目

日期	2020年8月21日	星期	五	气候	晴	气温	32/25°C
监理人员动态:				9人			
施工方人员动态:				144人			
施工机械动态:				挖机2台 吊机3台 打桩机2台 住件一车 46箱			
施工进度情况	拖拉机3台 B2区(1埭2埭3埭4埭)光伏板安装 2队54人 C1区(1埭2埭3埭4埭5埭6埭)支架安装 36人3队 C2区(5埭6埭)支架安装 21人3队 C2区(13埭)桩头除锈						
检查发现的问题	刷漆 1排2排 2人 C2区逆变器铜筋绑扎 13号14号 8人 1排 站D1区逆变器铜筋绑扎 16号17号18号 12人 1排 D2区支架安装 5埭 6人4队 D2区桩头除锈验收 1、2、3、4排 B2区桩头除锈验收(8埭) 1、2、3、4、4人2队 D2区桩头除锈 1、2排不合格						
处理措施、意见、结果	D2区桩头除锈要求施工方在次打磨						
协调内容或其他							
记录人	阎来福			总监签字			

监理日志

工程名称: 崇明陈家镇裕安淡水养殖场渔光互补110MW光伏发电项目

日期	2020 年 8 月 21 日	星期	五	气候	晴	气温	25-31℃
监理人员动态: 9人				材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 85人							
施工机械动态: 39台钻机 48台挖机							
施工进度情况	E2, F1 支架安装 E2 4组支架安装 F1 4组支架安装 G2 东边水渠打桩						
检查发现的问题	G2 东边水渠桩基打入较浅						
处理措施、意见、结果	装尖头						
协调内容或其他							
记录人	胡迪家			总监签字			