

监理日志

工程名称: 崇明区陈家镇裕安养殖场光伏发电项目

日期	2020年8月23日	星期	日	气候	晴	气温	26-32℃
监理人员动态:	4人(安全2人、总伏1人)			材料进场、取样见证、合格情况: DN100、角铁、槽钢进场一车。 证件齐全。			
施工方人员动态:	43人。						
施工机械动态:	施工机械及设备运转正常。						
施工进度情况	1、配电室柱、墙钢筋绑扎、内模安装; 2、泵房基础钢筋绑扎暗梁。						
检查发现的问题	1、楼梯处墙筋整改不完善。 2、泵房钢筋插筋锚固制作不足。 3、600x600电缆沟处预埋管与图纸不符。						
处理措施、意见、结果	1、督促施工单位进行整改。 2、令其泵房墙插筋增加锚固长度。 3、即令其与设计院沟通更换DN100钢管。						
协调内容或其他	业主张总确认窗色并封存样品。						
记录人	[Signature]			总监签字			

监理日志

工程名称: 崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补110千伏光伏发电项目

日期	2020年8月23日	星期	19	气候	晴	气温	32°-26°C
监理人员动态: 9人 施工方人员动态: 51人 施工机械动态: 挖机2台 吊机2台 打桩机2台				材料进场、取样见证、合格情况: 组件一车 支架3车进场			
施工进度情况	B2区3、6埭支架安装 12人 2队 B2区9埭逆变拆模 4人 2队 B2区9埭除锈 2人 C1区5、6埭支架安装 10人 3队 C1区1、2埭组件安装 8人 3队 D1区进组件一车 D2区6埭截桩 2人 D2区5埭支架安装 9人 4队						
检查发现的问题	B2区下午9埭刷底漆 1、2、3排东头一半 C1区9埭支架安装 无						
处理措施、意见、结果	无						
协调内容或其他							
记录人	阙来福			总监签字			

监理日志

工程名称: 李明陈东林 裕年淡水养殖场渔光互补110mV光伏发电项目

日期	2020 年 8 月 23 日	星期	日	气候	晴	气温	26-32℃
监理人员动态: 9h 施工方人员动态: 56h 施工机械动态: 18台机 28台机				材料进场、取样见证、合格情况:			
施工进度情况	G1-号墙梁拉基施工. G1-号墙梁刷第一次底漆 E1-前二号墙梁第二次底漆, F1组件安装组 E2安装斜梁.						
检查发现的问题	路边坡基施工未拉警戒线.						
处理措施、意见、结果	通知, 负责人拉好						
协调内容或其他							
记录人	胡金宏			总监签字			