

监理日志

工程名称: 崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补110MW光伏发电项目

日期	2020年8月24日	星期	一	气候	晴	气温	25-34℃
监理人员动态: 4人 施工方人员动态: 45人 施工机械动态: 施工机械及设备运转正常。				材料进场、取样见证、合格情况:			
施工进度情况	原房土方开挖完成, 清槽完成浇筑砼完成, 配电室防水及防水保护层完成. 避雷针垫层浇筑完成。						
检查发现的问题	1、巡检发现原房清槽南部不平。 2、防水保护层施工未进行履膜养护。						
处理措施、意见、结果	1、即令其重新拉线清理完成。 2、令其进行履膜养护。						
协调内容或其他							
记录人	蔡建光			总监签字	徐耀生		

监理日志

工程名称: 崇明区陈灶镇裕安养殖场渔光互补110兆瓦光伏发电项目

日期: 2020年8月24日 星期 1 气候: 晴 气温: 34°-25°C

监理人员动态: 9人
 施工方人员动态: 77人
 施工机械动态: 挖机2台 打桩机2台 吊机2台

材料进场、取样见证、合格情况:

支架进场 2车

施工进度情况

拖拉机2台 B2区 4/5/6 埂支架安装 C1区 前1埂前边支架
 安装后边组件安装 C1区 2埂 组件安装 C1区 4/6/7/8/5
 埂支架安装 C2区 2、3 埂支架安装 东头 D1区 8 埂刷底
 漆 11、12 埂支架安装

检查发现的问题

支架不平衡, 组件安装不整齐。

处理措施、意见、结果

要求施工方及时除理。

协调内容 或其他

记录人

阎来福

总监签字

监理日志

工程名称: 崇明陈家镇新安装中养殖场海水补110MW光伏发电项目

日期	2020 年 8 月 24 日	星期	一	气候	晴	气温	25-34℃
监理人员动态:				9人	材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:				95人			
施工机械动态:				2台挖机			
施工进度情况 施工部位	目前四号渠第二块板结束, G1二号塘渠防渗。 E/F安装支架组件。						
检查发现的问题							
处理措施、意见、结果							
协调内容 或其他							
记录人	刘迎东			总监签字			