

监理日志

工程名称: 崇明区陈家镇裕安淡水养殖场渔光互补110兆瓦光伏发电项目

日期	2020年8月25日	星期	2	气候	晴	气温	34-25℃
监理人员动态: 9人 施工方人员动态: 108人 施工机械动态:				材料进场、取样见证、合格情况: 进材料 支架 7车 组件 2车			
施工进度情况	B2区4、5、6、号支架安装 B2区9号除锈 C1区1号组件安装 C1区2、5、6、7、8、号支架安装 C1区4号斜梁安装 C2区2、3、号支架安装 D区5、11、12、号支架安装 D2区5号支架安装 D2区21#逆变绑扎钢筋 C1区进场支架1车 C2区进场组件1车						
检查发现的问题	无						
处理措施、意见、结果	无						
协调内容或其他							
记录人	阎来福			总监签字			

监理日志

工程名称: 宁明县象镇陈安养殖场海丰5年110MW光伏发电项目

工程名称: 2020年8月25日 星期二 气候 多云 气温 25-32℃				
日期: 2020年8月25日		气候: 多云 气温: 25-32℃		
监理单位动态: 9人		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 95人				
施工机械动态: 20台挖机				
施工进度情况		E1, F2安装支架, 组件. G1 二号塔架安装结束, 开始第一次底漆.		
检查发现的问题		被切割掉的板, 未使取下.		
处理措施、意见、结果		尽快取下.		
协调内容或其他				
记录人		总监签字		

监理日志

工程名称: 崇明区陈家镇裕安养殖渔光互补110MW光伏发电项目

日期	2020年6月25日	星期	二	气候	晴	气温	26-34℃
监理人员动态: 4人 施工方人员动态: 86人 施工机械动态: 施工机械工器具设备运转正常				材料进场、取样见证、合格情况:			
施工进度情况	配电室钢筋加工及绑扎开始, 泵房防水及保护层浇筑完成, 模板配制开始.						
检查发现的问题	1、巡检发现地板钢筋绑扎有花绑现象. 2、防水保护层浇筑不平.						
处理措施、意见、结果	1、即找管理人员令其满绑, 不准出现花绑现象. 2、即令其把不平部位重新找平.						
协调内容或其他							
记录人	蔡建光			总监签字	徐宝生		