

监理日志

工程名称: 常熟市陈巷镇裕安养殖场渔光互补110MW光伏发电项目

日期	2020年8月28日	星期	五	气候	阴	气温	25-30℃
监理单位动态:	3人			材料进场、取样见证、合格情况: 砂石进场195方, 证件齐全.			
施工方人员动态:	110人						
施工机械动态:	施工机械工设备运转正常.						
施工进度情况	配电室基础内梁模板安装完成, 砼浇筑完成, 见记试块制作. 承台筏板钢筋绑扎完成, 墙柱钢筋绑扎, 事故油池钢筋绑扎.						
检查发现的问题	1. 砼浇筑旁站发现个别梁筋无保护层, 个别埋管封堵不严. 2. 承台墙水平筋在端柱处无锚固钩.						
处理措施、意见、结果	1. 即找管理人员安排整改消缺完成. 2. 令其水平筋在端柱处增加锚固筋完成.						
协调内容或其他							
记录人	蒋中光			总监签字	王十三杰		

监理日志

工程名称: 崇明区陈家镇裕安淡水养殖场渔港互补110kV光伏发电项目

日期	2020年8月28日	星期	五	气候	多云	气温	30-25℃
监理人员动态: 9人 施工方人员动态: 124人 施工机械动态: 挖机2台 吊机1台 捆扎机2台				材料进场、取样见证、合格情况:			
施工进度情况	B2区 2、3、4、6、7、8 埂支架安装 C1区 1、2 埂组件安装 C1区 4、5 埂支架安装 C1区 7、8、9、10、11 埂支架安装 C1区 6 埂支架没验收安装组件 D1区 11、12 埂支架安装 C2区 2、3 埂备料 13 埂支架安装。						
检查发现的问题	C1区 6 埂支架没验收安装组件						
处理措施、意见、结果	要求施工方单位整改						
协调内容或其他							
记录人	阎来福			总监签字			

监理日志

工程名称: 崇明陈家镇临港装备园110MW海光互补光伏发电项目

日期	2020年8月28日	星期	五	气候	多云 中雨	气温	25~30℃
监理人员动态: 9人 施工方人员动态: 120人 施工机械动态: 一台塔机				材料进场、取样见证、合格情况:			
施工进度情况	G14号塔架基础施工。 E2, F1支架组件安装。						
检查发现的问题	临时, 忽然下雨。						
处理措施、意见、结果	应立即躲雨						
协调内容或其他							
记录人	刘建东			总监签字			