

# 监理日志

工程名称: 崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补110MW光伏发电项目

日期	2020年8月31日	星期	一	气候	晴	气温	25-32℃
监理单位动态:	5人		材料进场、取样见证、合格情况:				
施工方人员动态:	90人						
施工机械动态:	施工机械 工具设备运转正常						
施工进度情况	1. 地下室顶板钢筋绑扎完成, 模板加固墙柱完成, 楼梯间钢筋开始绑扎完成, 晚上加班加固梁底支设楼梯模板。						
检查发现的问题	1. 巡查发现, 2#楼梯间两侧板孔洞未留, C轴4-5轴处板孔未留。 2. 梁底巡查发现, 2#楼梯南侧L7未支设。						
处理措施、意见、结果	1. 3处洞中已安排人员进行切割钢筋支设模板。 2. 立即安排施工人员进行整改完成并绑扎钢筋完成。						
协调内容或其他	与业主一起检查地下室内排架及加固质量。(梁底未加固, 排架无剪刀撑, 楼梯梯处钢筋模板未完成, 下午5点)						
记录人	蔡建光			总监签字	王立杰		

# 监 理 日 志

工程名称: 崇明区陈家镇裕安淡水养殖场渔光互补110兆瓦光伏发电项目

日期	2020年8月31日 星期一	气候	晴	气温	33°-26°C
监理人员动态:	9人		材料进场、取样见证、合格情况: 组件5车到场 支架1车。 管桩400根 12米 12根		
施工方人员动态:	134人				
施工机械动态:	挖机3台 吊机1台 打桩机2台				
施工进度情况	B2区2块组件安装 B2区5、6、8、9、11块支架安装 C1区5块 支架验收 组件安装 C1区2、3块组件安装 C1区6、7、8、10、 11、12块支架安装 C1区13、14块备料 C2区2块组件安 装 C2区3、13块支架安装 C2区5块备料 支架安装。				
检查发现的问题	D1区2、3块除锈刷漆 D1区11、12块组件安装 D1区10块支架安装 D1区9块刷漆面漆。  有个别场地没配安全带。				
处理措施、意见、结果	给予警告 没有下次。				
协调内容 或其他					
记录人	阎来福		总监签字		

# 监 理 日 志

工程名称: 崇明陈家镇东桥东着球场渔光互补110MW光伏电站项目

日期	2020 年 8 月 31 日 星期 一	气候	晴	气温	26-32℃
监理人员动态: 9h 施工方人员动态: 113人 施工机械动态: 挖机一台			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	E1, F2 支架组件安装      G1, 号鱼塘, 桩基标高 G2 号塘埂刷第一次面漆				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	胡廷亮	总监签字			