

监理日志

工程名称: 崇明区陈家镇裕安养殖基地光伏110MW光伏发电项目

日期	2020年9月1日	星期	二	气候	晴	气温	25-32℃
监理单位动态:	6人			材料进场、取样见证、合格情况: 砼18点开始进场, 证件齐全。 符合要求 380m ²			
施工方人员动态:	46人						
施工机械动态:	施工机械设备运转正常						
施工进度情况	配电室模板加固、梯模支设, 钢筋垫块整理完成。 浇筑板、墙柱、梯砼。						
检查发现的问题	1. 巡检发现 楼梯钢筋不符合规范要求。 2. 埋管处钢筋弯绕不足。 3. 墙模支撑点不足。 4. 板筋间距不均不直。						
处理措施、意见、结果	1. 即令其按照图集要求进行整改。 2. 即增板筋垫块弯绕完成。 3. 墙模四周令其增加加固点。 4. 即安排施工人员进行调整板筋间距。						
协调内容或其他	与业主一起在地下室检查内排架加固情况。						
记录人	黎建光			总监签字			

工程名称: 崇明区陈家镇徐家淡水养殖塘渔光互补110kV光伏发电项目

日期: 2020年9月1日 星期 二 气候: 晴 气温: 22-25℃

监理人员动态: 9人

施工方人员动态: 132人

施工机械动态: 挖机3台 吊机2台 拖拉机2台

材料进场、取样见证、合格情况:

组件进场 2车

支架进场 3车

施工进度情况

打桩机2台 B2区2、9、8号支架安装 B2区11号支架安装
B1区13号支架安装 C1区2、3号组件安装 ~~C1区4、6、7、8、10、11、12、14号~~ 支架安装 C1区5号组件安装 1排
C2区2号组件安装 C2区3、5、6、10、12号支架安装 C2区11号

检查发现的问题

除锈 D1区3号刷底漆 D1区6号备料 D1区8号刷漆
D1区10号支架验收。

有个别人不带安全帽、

处理措施、意见、结果

给予警告、

协调内容或其他

记录人

阎来福

总监签字

监理日志

工程名称: 荣明陈永镇新安装光伏项目110kV光伏电站

日期	2020年7月1日	星期	二	气候	多云	气温	25-31℃
监理人员动态: 9h 施工方人员动态: 110h 施工机械动态: 一台吊车				材料进场、取样见证、合格情况:			
施工进度情况	G1、F1支架安装, G2角钢支架安装 G2二号槽钢, 三号槽钢除锈刷漆						
检查发现的问题	有个别工人在地上休息时, 未戴安全帽。						
处理措施、意见、结果	只要在工地上, 必须配带安全帽						
协调内容或其他							
记录人	胡建宏			总监签字			