

监理日志

工程名称 岑川区陈寨镇裕安镇养殖场渔光互补110MW光伏发电项目

日期	<u>2020</u> 年 <u>9</u> 月 <u>2</u> 日	星期	<u>三</u>	气候	<u>阴</u>	气温	<u>25-29℃</u>
监理人员动态: <u>4人</u>				材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: <u>26人</u>							
施工机械动态: <u>施工机械或工器具设备运转正常</u>							
施工进度情况	1. 配电室一层放线、柱头清理、泵房模板拆除、避雷针模板安装、电缆支架制作、核实至要预埋高度						
检查发现的问题	1. 巡检发现个别柱有移位现象; 2. 电缆支架焊接防腐不符合要求。						
处理措施、意见、结果	1. 通知施工单位安排钢筋工整改消除。 2. 即找管理人员令其按照规范要求防腐。						
协调内容或其他							
记录人	<u>黎世光</u>			总监签字			

监理日志

工程名称: 崇明区陈家镇海水淡化养殖渔光互补110兆瓦光伏发电项目

日期	2020年9月2日	星期	二	气候	阴中雨	气温	31°-22°C
监理人员动态: 9人 施工方人员动态: 129人 施工机械动态: 挖机3台 吊机2台 打桩机2台				材料进场、取样见证、合格情况: 中厚板3车			
施工进度情况	B2区2、5、6、支架安装 B2区8、9、11、支架安装 C1区2、3、埋组件安装 C1区4、6、7、8、埋支架安装 C1区10、11、12、14、埋支架安装 C1区5、埋组件安装 C2区2、埋组件安装 C2区3、5、6、10、11、12、埋支架安装 D1区3、埋刷漆 D1区4、埋除锈 D1区10、埋支架验收 D1区5、埋组件安装1排						
检查发现的问题	B2区2埋3排桩头没刷面漆安装支架不合格						
处理措施、意见、结果	要求拆除刷漆						
协调内容或其他							
记录人	阎来福			总监签字			

监理日志

工程名称: 崇明陈家镇临港东滩海光互科110MW光伏发电项目

日期	2020年7月2日	星期	三	气候	降雨	气温	22-31℃
监理人员动态: 9人				材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 94人							
施工机械动态:							
施工进度情况	G2鱼塘, F2, F1, E2交架安装。 G2号鱼塘埂降铁刷漆。						
检查发现的问题	将浮船架于桩运走, 左后摇晃过于危险。						
处理措施、意见、结果	禁止这种操作, 就近鱼塘放入。						
协调内容或其他							
记录人	胡建东			总监签字			