

监理日志

工程名称: 崇明区陈家镇裕安养殖场陆光互补110MW光伏发电项目

日期	2020年9月4日	星期	五	气候	多云	气温	20-31℃
监理人员动态: 3人				材料进场、取样见证、合格情况: 聚脲进场 聚氨酯进场 砼进场 23方, 6人			
施工方人员动态: 42人							
施工机械动态: 施工机械工具设备运转正常							
施工进度情况	SVG开挖完成 垫层浇筑完成, 泵房墙钢筋绑扎 配电室排架搭设完成85%: 钢筋开始绑扎, 泵房套管预埋开始。						
检查发现的问题	1. 排架搭设人员未佩戴使用三宝。 2. 挖机输送砼一侧下料有模板跑模现象。 3. 今天排架无扫地杆。						
处理措施、意见、结果	1. 立即令其佩戴安全带并使用。 2. 令其更换另一侧下料保持平衡模板。 3. 找施工管理人员安排扫地杆施工。						
协调内容或其他	与业主一起在工地检查安全质量事宜。						
记录人	蔡建光			总监签字			

监理日志

工程名称: 崇明区陈海镇裕安淡水养殖场渔光互补100兆瓦光伏发电项目

日期	2020年9月4日	星期	五	气候	晴	气温	30-20℃
监理人员动态: 9人 施工方人员动态: 145人 施工机械动态: 挖机3台 吊机2台 打桩机2台				材料进场、取样见证、合格情况: 组件2车 支架3车			
施工进度情况	B2区2、5、6、7、8埭支架安装 B2区11、12、14埭支架安装 C1区2、3、4、5、6、组件安装 C1区8、9、10、11、13埭支架安装 C2区2、3、5、6、11、13埭支架安装 D1区11、12、组件安装 D1区6、9埭支架安装4埭除锈 D2区3埭支架安装5埭 组件安装 B1区1埭支架安装12埭支架安装。						
检查发现的问题	C1区5、6、埭组件安装缝隙不均匀。						
处理措施、意见、结果	让施工方进行调整修理。						
协调内容或其他							
记录人	阎来福			总监签字			

监理日志

工程名称: 鄂州黄陂农场渔光互补110MW光伏发电项目

日期	2020年9月4日	星期五	气候	晴	气温	20-31℃
监理人员动态:			9人			
施工方人员动态:			143人			
施工机械动态:						
施工进度情况	E2, F1中间水渠刷第一次面漆。 E2, F1, F2, G2支架安装 五队, 安装支架6组 六队 支架安装5组, 组件安装。					
检查发现的问题	组件安装时, 应拉平拉齐, 不可凹凸不平。					
处理措施、意见、结果	安装时, 仔细。					
协调内容或其他						
记录人	胡迪宏			总监签字		