

监理日志

工程名称: 崇川区陈集镇裕安养殖场

日期	2020年9月5日	星期	三	气候	晴	气温	20-31℃
监理人员动态: 3人				材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 76人				SVG箱柜垫层浇筑完成 砼8号			
施工机械动态: 施工机械工属设备运转正常							
施工进度情况	配电室排架完成, 梁在安装模板, 柱筋绑扎完成, 原房槽筋绑扎完成 模板安装开始, 割对拉螺栓, 封堵.						
检查发现的问题	1. 配电室人员个别不佩戴安全带. 2. 原房止水钢板除灰清理不净. 3. 配电室平网使用密目网.						
处理措施、意见、结果	1. 找现场管理人员令其佩戴安全带, 并口头警告安全管理失职. 2. 立即令其整改清除完成. 3. 要求施工单位更换专用平网.						
协调内容或其他							
记录人	蔡建光			总监签字			

监理日志

工程名称: 崇明区陈家镇裕安淡水养殖塘渔光互补10兆瓦光伏发电项目

日期: 2020年9月5日 星期六 气候: 晴 气温: 31-20℃

监理人员动态: 9人

材料进场、取样见证、合格情况:

施工方人员动态: 223人

进组件2车 支架2车

施工机械动态: 挖机3台 吊机2台 打桩机3台

施工进度情况

B2区2、5、7、11块支架安装 B2区8、9块支架安装 15人 备料10人
B1区1、12、13块支架安装 C1区2、4、5、6、7块支架安装 30人
C1区8、9、10、11、12块支架安装 3块组件安装 C2区9、10、11、12块支架安装 43人 D1区9、11、12块支架安装 23人 D1区备料11人

检查发现的问题

D2区3、6块支架安装 10人 5块组件安装 6人。

C2区13块支架安装不达架线在接头处。

处理措施、意见、结果

通知施工方给予处罚。

协调内容或其他

记录人

阎来福

总监签字

监理日志

工程名称:

日期	2020年9月5日		星期	六	气候	晴	气温	20-31℃
监理人员动态:					9人			
施工方人员动态:					196人			
施工机械动态:					材料进场、取样见证、合格情况: E2组件进场46 F1组件进场46 共92			
施工进度 部位	G1回号墙顶除锈刷第一次底漆 G2鱼墙支架安装, E1, E2, F1, F2支架组件安装 五队支架安装5组, 组件2组, 六队支架安装6组, 组件6组							
检查发现的 问题	有个别领条, 因系统未装接地线							
处理措施、 意见、结果	即装上, 并检查其他领条, 避免此种情况							
协调内容 或其他								
记录人	胡远宏				总监签字			