

监理日志

工程名称: 崇明区陈家镇裕安系殖场光伏发电项目 110MW 光伏发电项目

日期	2020 年 9 月 7 日	星期	一	气候	晴	气温	22-31℃
监理人员动态: 4人 施工方人员动态: 46 施工机械动态: 施工机械 工设备运转正常				材料进场、取样见证、合格情况:			
施工进度情况	配电室梁钢筋绑扎, 主梁处梁模安装, 柱模加固完成40%, 原房模板安装, 焊接柜底座, 墙防水一遍完成, SVG桩基做小变更。						
检查发现的问题	1. 巡检发现问题有卫生间处板标高不对, 3-8轴处梁底标高与图纸不符(A-A轴), 2. 7轴、9轴梁300、与250的宽度上皮筋为通筋, 图纸标注有误。 3. 抽检柱垂直度用线红外线投影仪。						
处理措施、意见、结果	1. 以上问题找施工单位安排人员整改, 图纸沟通完成, 抽检工作使用工具改为线坠。						
协调内容或其他							
记录人	黎建光			总监签字			

监理日志

工程名称: 崇明区陈家镇裕安淡水养殖场渔光互补110kV光伏发电项目

日期	2020年9月1日	星期	二	气候	晴	气温	30-22℃
监理人员动态: 9人				材料进场、取样见证、合格情况: 支架进场 2车 组件进场 1车			
施工方人员动态: 275人							
施工机械动态: 挖机3台 吊机2台 打桩机2台							
施工进度情况	B2区2、5、6、7、8号支架安装 10、11、12号组件安装 B1区1号支架安装 C1区11、12、13、14号支架安装 C1区3、4、5、6、7号组件安装 C1区2、9、10号组件安装 C2区6、7、8、9、10、11、13号支架安装 C2区2、3、4号组件安装 D1区6、9、10、11号组件安装						
检查发现的问题	D2区3、5、6号组件安装 发现个别场地安全太差						
处理措施、意见、结果	要求施工方加强管理						
协调内容或其他							
记录人	阙来福			总监签字			

监理日志

工程名称: 崇明陈家镇裕安养殖场渔光互补110MW光伏发电项目

日期	2020年09月07日	星期	一	气候	晴	气温	22-31°C
监理人员动态:	9人			材料进场、取样见证、合格情况: 46件证件, 外观无破损.			
施工方人员动态:	192人						
施工机械动态:	两台叉车						
施工进度情况	安装五队支架完成5组. 证件完成3组. 安装六队支架完成3组. 证件完成6组.						
检查发现的问题	巡视检查发现: 1. E2 8#梗. 支架安装不合格. 2. F1 2#梗. 用樟条作跳板.						
处理措施、意见、结果	支架合格整改. 调试. 樟条撤掉.						
协调内容或其他							
记录人	王洪伟			总监签字			