

监理日志

工程名称: 崇明区陈桥镇裕安养殖基地光伏110MW光伏发电项目

日期	2020年9月10日	星期	四	气候	阴	气温	21-30℃
监理人员动态: 4人 施工方人员动态: 52人 施工机械动态: 施工机械工具设备运转正常				材料进场、取样见证、合格情况: 砼、配电室196方、泵房C35P6 61方			
施工进度情况	配电室砼浇筑5层完成, 泵房8-12.30完成, 回填土南边一遍完成, 防水保护层完成, 二层放线完成, 拆除模板吊模。						
检查发现的问题	1、砼浇筑旁站发现施工泵管不符合要求。 2、吊模拆除有蜂窝现象。 3、回填土夯实不及时。						
处理措施、意见、结果	以上问题找施工单位管理人员安排整改消除。						
协调内容或其他	迎至领导来现场检查指导工作。						
记录人	李光			总监签字			

监理日志

工程名称: 崇明区陈家镇裕安淡水养殖场渔光互补110兆瓦光伏发电项目.

日期	2020年9月10日	星期	四	气候	多云	气温	30-21℃
监理人员动态: 8人 施工方人员动态: 300人 施工机械动态: 挖机3台吊机2台				材料进场、取样见证、合格情况: 进组件一车			
施工进度情况	B2区2、4、11埂组件安装20人6、7、8、9、13、14埂支架安装40人备料10人C1区3、4、5、6、7、8埂组件安装31人C1区9、10、11、12、13、14、埂支架安装31人备料6人C2区2埂组件安装8人1、3、4、5埂支架安装30人6、7、8埂支架安装23人9、10、11、13埂支架安装33人						
检查发现的问题	备料16人D1区2、3、11、12、埂支架安装17人9、8、10、埂支架安装12人备料10人D2区2、3埂支架安装12人 无						
处理措施、意见、结果	无						
协调内容或其他							
记录人	阎来福			总监签字			

监理日志

工程名称: 泉州陈寮镇松安养殖区渔光互补110MW光伏发电项目

日期	2020 年 09 月 10 日	星期	四	气候	阴	气温	22-30℃
监理单位动态:	8人			材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	202人						
施工机械动态:	2台叉车, 2台垂直吊						
施工进度情况	安装五队: 支架累计完成48组, 组件完成累计19组. 安装六队: 支架累计完成72组, 组件完成累计52组.						
检查发现的问题	检查发现E2, 3#梗组件安装, 同组组件, 偏差超出规范要求, 要求施工班组进行调整.						
处理措施、意见、结果	整改、调整.						
协调内容或其他							
记录人	王强伟			总监签字			