

监理日志

工程名称: 崇明区陈家镇徐安养殖场渔光互补110MW光伏项目.

日期	2020 年 9 月 14 日	星期 一	气候	阴	气温	21-27°C
监理人员动态: 4人 施工方人员动态: 48人 施工机械动态: 机械运转正常			材料进场、取样见证、合格情况:			
施工进度情况	① 配电室二层支梁底 柱子绑扎 ② 配电室土方回填 ③ SVG 变压器、集装箱、防火墙、砼浇筑 ④ 消防泵房防水层施工					
检查发现的问题	① 检查发现配电室土方回填, 没有分层夯实 ② 验收 SVG 变压器基础发现预埋件与图纸不符及垃圾、泥土未清理					
处理措施、意见、结果	① 现场告知施工人员停止土方回填并对已回填土方进行分层夯实 ② 通知施工单位整改、清理垃圾、泥土					
协调内容或其他						
记录人	徐存辉		总监签字			

监理日志

工程名称: 崇明区陈桥镇裕安淡水养殖场渔光互补110兆瓦光伏发电项目

日期	2020年9月14日	星期	一	气候	晴	气温	26-20℃
监理人员动态:				9人			
施工方人员动态:				300人			
施工机械动态:				挖机3台吊机2台叉车3台			
施工进度情况	B2区2、4、5号支架安装 6-11号组件安装 7、8、13号支架安装 进水渠安装备料 C1区9、11、13、14号支架安装 3、4、7号支架 安装 C2区1、3、4、7、8、12号支架安装 2、6、10、13号组件安装 D1区10、11、12号支架安装 D2区2、3、6、7号支架安装。						
检查发现的问题	组件缝隙不均匀 支架不平整						
处理措施、意见、结果	要求施工方加强管理						
协调内容或其他							
记录人	阎来福			总监签字			

监理日志

工程名称: 崇明陈家镇裕安养殖渔光互补110MW光伏发电项目

日期	2020 年 9 月 14 日	星期	一	气候	阴	气温	23-27℃
监理人员动态: 9人 施工方人员动态: 180人 施工机械动态: 2架吊车, 2台吊钩				材料进场、取样见证、合格情况:			
施工进度情况	支架安装 E1, F2, G1, G2. 组件安装 F1, E2.						
检查发现的问题	有个别工人休息时未带安全帽						
处理措施、意见、结果	通知其负责人, 加强管理.						
协调内容或其他							
记录人	胡迪表			总监签字			