

监理日志

工程名称: 崇明区陈家镇隆安养殖场渔光互补110MW光伏发电项目

日期	2020 年 9 月 15 日	星期 二	气候	小雨	气温	21/24℃
监理人员动态:	3人		材料进场、取样见证、合格情况: 木方(5x10)进场2车.			
施工方人员动态:	38人					
施工机械动态:	机械运转正常					
施工进度情况	① SV6变压器 防火墙、集装箱模板拆除及接地焊接 ② 配电室 二层支顶板、KZ柱绑扎 ③ 消防泵房 挡土槽钢拆除 ④ SV6土方回填 ⑤ 配电室西侧地下室墙体模板拆除					
检查发现的问题	① 检查发现 SV6 变压器 预埋件出现空鼓. ② 配电室 C轴 KZ 柱 封头短.					
处理措施、意见、结果	① 措施: 通知施工单位整改. ② 措施: 通知施工单位整改.					
协调内容或其他						
记录人	周飞		总监签字			

监理日志

工程名称: 崇明区陈家镇裕淡水养殖场渔光互补110兆瓦光伏发电项目

日期	2020年9月15日	星期	二	气候	阴小雨	气温	16-20℃
监理人员动态: 8人				材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:							
施工机械动态:							
施工进度情况	因天气下雨不能施工在办公室学习看图。						
检查发现的问题	无						
处理措施、意见、结果	无						
协调内容或其他							
记录人	阎来福			总监签字			

监理日志

工程名称: 望明陈永镇裕年养殖渔光互补110MW光伏发电项目

日期	2020年7月15日	星期	二	气候	雨	气温	22-24℃
监理单位动态:				材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:							
施工机械动态:							
施工进度 部位情况	下雨未施工, 在办公室查看资料.						
检查发现的问题							
处理措施、意见、结果							
协调内容 或其他							
记录人				总监签字			