

监理日志

工程名称: 崇明区陈家镇裕安淡水养殖塘渔光互补110兆瓦光伏发电项目

日期	2020年9月16日	星期	五	气候	多云	气温	27-21℃
监理人员动态:				8人			
施工方人员动态:				209人			
施工机械动态:				挖机3台 吊机2台 叉车3台			
材料进场、取样见证、合格情况:				进场组件3车			
施工进度情况	B2区6、8、11、13-埭支架安装 A2区第1房埭除锈4人 4、7埭组件安装1人 备料10人 C1区进水管安装4人 4、7、13埭支架安装15人 10、12、14埭支架安装20人 C2区1、2、3埭组件安装18人 4、6、8、9、12、13埭支架安装28人 备料8人 D1区2、3、8、9、11埭支架安装24人 12埭组件安装6人 备料8人 D2区3、6、7埭支架安装20人 备料6人						
检查发现的问题	无						
处理措施、意见、结果	无						
协调内容或其他							
记录人	阎来福			总监签字	王立杰		

监理日志

工程名称: 蒙明阿家镇镇年着砂项海光直补110MW光伏发电项目

日期	2020年9月16日	星期	三	气候	13/24	气温	21-27℃
监理人员动态: 9人 施工方人员动态: 183人 施工机械动态: 吊车一台				材料进场、取样见证、合格情况:			
施工进度情况	组件安装 E1, E2, F1, G1.						
检查发现的问题	由于下雨, 高处作业, 容易脚滑.						
处理措施、意见、结果	做好安全防护措施.						
协调内容或其他							
记录人	胡迪宏			总监签字		王立	

监理日志

工程名称: 崇明区陆家镇裕安养殖场渔光互补110MW光伏发电项目.

日期	2020 年 9 月 16 日 星期 三	气候	阴	气温	27/21℃
监理人员动态: 3人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 53人					
施工机械动态: 机械运转正常					
施工进度情况	① 配电室一层K2柱绑扎. 顶板模板支. ②. 消防泵房. 防水砂浆找平 ③. 配电室地下室模板拆除. ④. 配电室地下室填充墙材料. 转运				
检查发现的问题	① 配电室柱子绑扎主筋丝扣连接不规范. ②. 配电室杠架子搭设不规范.				
处理措施、意见、结果	① 通知施工单位整改. ② 通知施工单位加固整改				
协调内容或其他					
记录人	周飞	总监签字	王进		