

监理日志

工程名称: 崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补 110MW 光伏发电项目.

日期: 2020 年 9 月 18 日 星期 五 气候: 小雨转多云 气温: 20/15℃

监理人员动态: 6人.
 施工方人员动态: 54人.
 施工机械动态: 机械运转正常.

材料进场、取样见证、合格情况:

施工进度情况
 施工部位
 ① 配电室地下室填充墙砌筑. ② 配电室二层 KZ 柱绑扎
 ③ 配电室二层顶板模板安装. ④ 配电室线盒安装
 ⑤ 配电室地下室模板清理.

检查发现的问题
 ① 检查发现配电室模板安装出现缝隙过大及平整度不符合要求
 以上问题报徐

处理措施、意见、结果
 处理: 通知施工单位整改

协调内容
 或其他

记录人: 周飞 总监签字: 王进

监理日志

工程名称: 崇明陈家镇东滩东滩光伏电站110kV光伏发电项目

日期	2020年9月18日	星期	五	气候	阴	气温	17-21℃
监理人员动态: 9人 施工方人员动态: 203人 施工机械动态: 两台叉车.				材料进场、取样见证、合格情况:			
施工进度情况	E1, E2 支架, 组件安装, 五队 六队, F1, F2 支架, 组件开始安装高桩. G1, G2 支架, 组件安装						
检查发现的问题	鱼塘支架, 组件安装, 由于下雨, 水位上涨, 不好作业.						
处理措施、意见、结果	抽掉一些水,						
协调内容或其他							
记录人	孙志宏			总监签字	王立杰		

监理日志

工程名称: 崇明区陈家镇裕安海水养殖塘澳光互补110兆瓦光伏发电项目

日期: 2020年9月18日 星期五 气候: 晴 气温: 21-15℃

监理人员动态: 9人
 施工方人员动态: 199人
 施工机械动态: 挖机3台 吊机2台 叉车3台

施工进度情况: 材料进场、取样见证、合格情况:
 B2区5、7、2、5埋组件安装24人 8、12、13、埋支架安装18人 C1区
 2、3、7、8、埋支架安装20人 10埋组件安装6人 12、13埋支架安
 装15人 C2区1、3埋组件安装22人 2、5、8、13埋支架安装20人
 D1区3、6、8、9、支架安装26人 11、12、组件安装17人 运料6人 D2区

检查发现的问题: 2、3、5、6埋支架安装25人
 C1区 C2区 5埋组件安装不平整要调整。

处理措施、意见、结果: 让施工方修理调整。

协调内容或其他:

记录人: 阎来福 总监签字: 王立华