

监理日志

工程名称: 崇明区陈家镇裕安养殖场 ~~110MW~~ 渔光互补 110MW 光伏发电项目.

日期	2020 年 9 月 19 日	星期 六	气候	晴	气温	23/17℃
监理人员动态:	7人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	56人					
施工机械动态:	机械运转正常.					
施工进度情况	① 配电室地下室砌筑. ② 配电室二层柱模板安装 ③ 配电室二层梁绑扎.					
检查发现的问题	① 巡视检查发现二层梁绑扎搭接部位不符合规范及图纸要求 ② 检查配电室地下室砌筑砖及砂浆配合比未送检 以上问题报徐总					
处理措施、意见、结果	① 通知施工单位安排整改. ② 通知施工单位送检.					
协调内容或其他						
记录人	周飞			总监签字	王立杰	

监理日志

工程名称: 蒙阴陈家镇裕安养殖源海水淡化110MW光伏发电项目

日期	2020年9月19日	星期	五	气候	阴转晴	气温	19-23℃
监理人员动态: 9人				材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 214人							
施工机械动态: 1台吊车, 2台泵.							
施工进度情况	支架安装, 5人: E2, 2人: G1, G2 组件安装, 2人: E1, 2人: F1, F2						
检查发现的问题	有板头有裂缝, 经检查, 是被撞. E2, 二号横梁, 第二排, 由西向东, 第4根板.						
处理措施、意见、结果	内部灌混凝土, 表面修补.						
协调内容或其他							
记录人	刘进凯			总监签字	王立		

监理日志

工程名称: 崇明区陈海镇裕安淡水养殖场渔光互补110兆瓦光伏发电项目

日期: 2020年4月19日 星期 六 气候: 晴 气温: 23-17℃

监理人员动态: 9人
 施工方人员动态: 211人
 施工机械动态: 挖机3台吊机2台叉车3台

材料进场、取样见证、合格情况:

施工进度情况
 B1区1块支架安装4人 B2区2.5块组件安装14人 7.8.9块
 支架安装14人 C1区3.4.8.9.11.12块组件安装36人 7.13.14
 块支架安装18人 C2区1.3.5.6.7块组件安装46人 9.10.12.13.
 块支架安装35人 D1区3.6.9.11.12块组件安装12人 D2区2.3.6

检查发现的问题
 块支架安装17人 备料5人。
 B2区5块组件不平整需要修理
 C1区12块组件不平整

处理措施、意见、结果
 要求施工方进行调平修理

协调内容或其他

记录人: 阎来福 总监签字: 王杰