

监理日志

工程名称: 崇明区陈家镇裕安淡水养殖场渔光互补110kV光伏发电项目

日期: 2020年9月20日 星期 四 气候: 晴 气温: 27-19℃

监理人员动态: 9人 材料进场、取样见证、合格情况:

施工方人员动态: 230人 进组件一车

施工机械动态: 挖机3台吊机2台叉车3台

施工进度情况: B1区1-4号支架安装 B2区2-5号组件安装 7-8-9-10号支架安装 C1区2-4-8-9-10-11-12号支架安装 14号组件安装 C2区3-5-7号组件安装 4-9-10-11-13号支架安装 D1区3-6号组件安装 8-9-11-12号支架安装 D2区2号组件安装 3-4-5-6号支架安装 A2区逆变器

检查发现的问题: 支模- C1区12号 B2区5号组件不平整缝隙不均匀

处理措施、意见、结果: 要求施工方加强管理并加以调整.

协调内容或其他:

记录人: 阎来福 总监签字: 王立

监理日志

工程名称: 崇明东滩盐碱地生态修复项目海光卫110MW光伏发电项目

日期	2020年9月20日	星期	日	气候	晴	气温	19-25℃
监理人员动态: 9人				材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 270人							
施工机械动态: 叉车两台, 垂直吊一台							
施工进度情况	五队, E1, E2, 支架安装8组, 组件安装6组 六队, F1, F2, G1, G2 支架安装4组, 组件安装6组						
检查发现的问题	有斜梁安装						
处理措施、意见、结果	通知其负责人, 尽快调整						
协调内容或其他							
记录人	孙德			总监签字	王立成		

监理日志

工程名称: 崇明区陈家镇裕安养殖场渔光补.110MW光伏发电项目.

日期	2020 年 9 月 20 日	星期 四	气候	晴	气温	27/18℃
监理人员动态: 5人			材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 78人						
施工机械动态: 机械运转正常						
施工进度情况	① 配电室地下室填充墙砌筑抹灰. ②. SVG变压器. 集装箱预埋件除锈. 刷漆. ③. 配电室. 二层梁帮加固. ④. 配电室屋面梁. 顶板绑扎. ⑤ 配电室. 二. 层柱模板安装及架好加固.					
检查发现的问题	① 巡视检查发现屋面梁帮. 间距不均及梁下铁漏绑严重. ② 巡视发现屋面顶板钢筋. 间距于图纸不符及跳绑漏绑严重. 以上问题报 徐总. ③. SVG变压器. 集装箱预埋件刷漆未报验.					
处理措施、意见、结果	① 处理通知施工单位整改. ② 处理通知施工现场负责人. 整改. ③. 处理通知施工单位.					
协调内容或其他						
记录人	周飞		总监签字	王杰		