

监理日志

工程名称: 崇明区陈家镇裕安淡水养殖塘渠光伏互补110kV光伏发电项目

日期: 2020年9月21日 星期 一 气候: 晴 气温: 25-19℃

监理人员动态: 9人 材料进场、取样见证、合格情况:

施工方人员动态: 261人 进场组件一车

施工机械动态: 挖机2台 吊机2台 叉车2台

施工进度情况: B1区1#支架安装4人 B2区2、3、5、7、11#组件安装33人 10、12、13#支架安装23人 运料8人 C1区4、9、10、11、12、14#组件安装11人 C2区1、4、5、7、9、10、13#组件安装51人 3、12#支架安装15人 运料8人 D1区3、9、11、12#组件安装30人 6、8#支架安装14人 D2区2#组件安装4人 6、10#支架安装16人 运料6人

检查发现的问题: C2区5、7#组件安装不平整 缝隙不均匀

处理措施、意见、结果: 让施工方调整修理

协调内容或其他:

记录人: 阎来福 总监签字: 王立

监理日志

工程名称: 崇明陈家镇裕安养殖场海水光伏110MW光伏发电项目

日期	2020年9月21日	星期	二	气候	阴	气温	19-26℃
监理人员动态: 9人				材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 272人							
施工机械动态: 叉车2台, 起重吊2吊							
施工进度情况	五队, E1, E2, 支架安装共8组, 组件安装共85组. 六队, F1, F2, G1, G2 支架安装共8组, 组件安装85组.						
检查发现的问题	在斜梁中的螺栓间距不统一.						
处理措施、意见、结果	通知其负责人, 检查, 改正.						
协调内容或其他							
记录人	郝金泉			总监签字	王进		

监理日志

工程名称: 崇明陈家镇

日期: 2020 年 9 月 21 日 星期 一 气候: 阴 气温: 25/19℃

监理人员动态: 4人
施工方人员动态: 13人
施工机械动态: 机械运转正常

材料进场、取样见证、合格情况:

施工进度
部位情况

①配电室地下室填充砌筑抹灰 ②配电室三层顶板上网绑扎
柱子加固 ③5V6断路器基础地面模板 ④消防泵房柱子墙体绑
及梁、墙模板安装 ⑤. 配电室封顶砼浇筑

检查发现的
问题

①检查发现配电室地下室填充墙砌筑多处裂缝
②检查发现配电室三层顶板上网钢筋未进入梁中, 不符合规范要求
③检查三层柱垂直偏差过大(30mm)不符合要求
④检查女儿墙, 墙体插筋长度不够, 于图纸不符
以上问题报徐总

处理措施、
意见、
结果

以上问题告知施工单位整改

协调内容
或其他

记录人

周飞

总监签字

王立杰