

监理日志

工程名称: 崇明区陈家镇裕安淡水养殖场渔光互补110兆瓦光伏发电项目

日期	2020年9月24日	星期	四	气候	晴	气温	26-18℃
监理人员动态:	9人			材料进场、取样见证、合格情况: 进场组件一车			
施工方人员动态:	286人						
施工机械动态:	挖机3台吊机2台叉车3台						
施工进度情况	B1区1垵组件安装B2区3.4.7.11.12.13垵支架安装9.1垵组件安装C1区2.3.7-8.9.10.11垵支架安装4.5.14垵组件安装C2区2.3.12垵支架安装4.5.8.9.10.13垵组件安装D1区3.6.8.9垵支架安装D2区4.5.6.7垵支架安装共286人。						
检查发现的问题	C1区3.14垵组件不平整缝隙不均匀。 C2区3.4垵组件不平整缝隙不均匀。						
处理措施、意见、结果	让施工方加强管理并调整。						
协调内容或其他							
记录人	阎来福			总监签字	王立南		

监理日志

工程名称: 常州陈家村光伏发电站屋顶光伏110MW光伏发电项目

日期	2020年9月24日	星期	四	气候	晴	气温	19-26℃
监理人员动态: 9人 施工方人员动态: 270人 施工机械动态: 叉车两台, 吊车一台				材料进场、取样见证、合格情况:			
施工进度情况	五队, G1, E2, 支架安装6组, 组件安装6组. 六队, F1, F2, G1, G2 支架安装6组, 组件安装6组.						
检查发现的问题	斜梁中的螺栓规格不统一.						
处理措施、意见、结果	通知其负责人, 检查并修改.						
协调内容或其他							
记录人	胡远志			总监签字	王立东		

监理日志

工程名称: 荣州飞龙家镇源光瓦利110兆瓦光伏发电项目

日期	2020年9月24日	星期	四	气候	晴	气温	18℃-26℃
监理人员动态: 3人 施工方人员动态: 土建 50人 钢筋 35人 施工机械动态: 吊机 1台 钩机 1台				材料进场、取样见证、合格情况:			
施工进度情况	1. 通经塔 - 2. PM 层 砌石等. 2. 事故油池 绑筋. 污水处泥池 绑筋. 3. SVG 隔离刀闸安装. 4. 水冷系统安装. 5. 开关柜. 预埋钢大管等						
检查发现的问题	1. 检查 2# 地刀基座低 120. 现场已处理. 2. 地刀和隔离刀. 螺丝无弹垫. 3. 绑筋 直筋 间距和图纸不符. 130. 4. -						
处理措施、意见、结果	问题已报给业主.						
协调内容或其他							
记录人	周飞			总监签字	王强		