

# 监理日志

工程名称: 崇明区陈家镇源光五村110千伏变电站改造工程

|                               |                                                                                     |    |   |                 |    |    |         |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|---|-----------------|----|----|---------|
| 日期                            | 2020年9月26日                                                                          | 星期 | 7 | 气候              | 晴  | 气温 | 16℃-26℃ |
| 监理人员动态: 3人                    |                                                                                     |    |   | 材料进场、取样见证、合格情况: |    |    |         |
| 施工方人员动态: 土建 110人 电气 13人 管理 3人 |                                                                                     |    |   |                 |    |    |         |
| 施工机械动态: 吊车1台 钻机1台             |                                                                                     |    |   |                 |    |    |         |
| 施工进度情况                        | 1. 变电站池、消防水池钢筋支模、浇筑。<br>2. 综合楼、石切块墙体砌筑。<br>3. 论用受电柜支架安装。<br>4. SVG油坑墙砌筑。            |    |   |                 |    |    |         |
| 检查发现的问题                       | 1. 个别监理员巡查。<br>2. 有个别施工工人不正确佩戴安全帽。<br>3. 要求电气施工严格按照图纸和规范施工。<br>4. 电气安装人员在施工区域内禁止抽烟。 |    |   |                 |    |    |         |
| 处理措施、意见、结果                    | 已汇报给徐总。                                                                             |    |   |                 |    |    |         |
| 协调内容或其他                       |                                                                                     |    |   |                 |    |    |         |
| 记录人                           | 周飞                                                                                  |    |   | 总监签字            | 王瑞 |    |         |

# 监理日志

工程名称: 崇明陈家镇临港镇海光村110kV光伏电站项目

|                    |                                                                   |     |                 |      |     |        |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|------|-----|--------|
| 日期                 | 2020年9月26日                                                        | 星期六 | 气候              | 晴    | 气温  | 20-26℃ |
| 监理人员动态: 9人         |                                                                   |     | 材料进场、取样见证、合格情况: |      |     |        |
| 施工方人员动态: 319人      |                                                                   |     |                 |      |     |        |
| 施工机械动态: 挖机一台, 叉车两辆 |                                                                   |     |                 |      |     |        |
| 施工进度情况             | 五队, B1, E2 支架安装12组, 组件安装16组<br>六队, F1, F2, G1, G2 支架安装15组, 组件安装8组 |     |                 |      |     |        |
| 检查发现的问题            | 在安装斜梁时, 施工方未带角度尺, 导致角度有偏差。                                        |     |                 |      |     |        |
| 处理措施、意见、结果         | 在施工作业时, 施工队不可怠慢, 并已经装好斜梁进行调整。                                     |     |                 |      |     |        |
| 协调内容或其他            |                                                                   |     |                 |      |     |        |
| 记录人                | 胡建森                                                               |     |                 | 总监签字 | 王立彬 |        |

# 

工程名称: 崇明区陈城镇裕安淡水养殖场渔光互补光伏发电项目

|            |                                                                                                                                                                                       |                 |   |      |     |    |        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|------|-----|----|--------|
| 日期         | 2020年9月26日                                                                                                                                                                            | 星期              | 六 | 气候   | 晴   | 气温 | 26-19℃ |
| 监理单位动态:    | 9人                                                                                                                                                                                    | 材料进场、取样见证、合格情况: |   |      |     |    |        |
| 施工方人员动态:   | 260人                                                                                                                                                                                  |                 |   |      |     |    |        |
| 施工机械动态:    | 挖机2台 吊机2台 叉车3台                                                                                                                                                                        |                 |   |      |     |    |        |
| 施工进度情况     | B1区1号组件安装13号支架安装 B2区进水渠支架安装<br>B2区8、9、11、12号组件安装13号支架安装 C1区2、6、8、12<br>号支架安装3、4、5、7、11、14号组件安装 C2区2、3、5、12<br>13号支架安装4、8、11号组件安装 D1区3、6、8、9、11、12号<br>组件安装 D2区1、4、7、11号支架安装2、3、5号组件安装 |                 |   |      |     |    |        |
| 检查发现的问题    | 无                                                                                                                                                                                     |                 |   |      |     |    |        |
| 处理措施、意见、结果 | 无                                                                                                                                                                                     |                 |   |      |     |    |        |
| 协调内容或其他    |                                                                                                                                                                                       |                 |   |      |     |    |        |
| 记录人        | 阎来福                                                                                                                                                                                   |                 |   | 总监签字 | 王进杰 |    |        |