

工程名称: 崇明陈家镇东滩东滩光伏电站110MW光伏发电项目

日期	2020年9月28日	星期	一	气候	晴	气温	20-26℃
监理人员动态:				9人	材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:				313人			
施工机械动态:				焊机、吊车一台			
施工进度情况	一队、E1、E2 支架安装: 135组, 组件: 104组. 二队、F1、F2、G1、G2 支架: 235组, 组件: 135组.						
检查发现的问题	光伏板方向装错.						
处理措施、意见、结果	通知其调整.						
监理内容							
记录人	王强			总监签字	王强		

监理日志

工程名称: 崇明区陈家镇渔光一体光伏发电项目

日期	2020年9月28日	星期	一	气候	晴	气温	18-26℃
监理人员动态: 2人				材料进场、取样见证、合格情况: 接地变2台 未到资料 冷铜管1台 未到资料			
施工方人员动态: 电气 15人 管道 70人							
施工机械动态: 钩机1台 吊车1台							
施工进度情况	1. 35KV接地变2台到场 2. 35KV冷铜管到场 开关柜到场 3. 消防水池支模 4. 35KV塔砌墙、照明线敷设 5. 电缆支架大样搭设						
检查发现的问题	1. 围墙开裂, (SV4) 围栏处 2. 电缆支架未验收 3. 配电箱下接地扁铁未验收, 验收时, 4. 槽盒部分变形						
处理措施、意见、结果	已报验示						
协调内容或其他							
记录人	周飞			总监签字	王立杰		

监理日志

工程名称: 崇明区陈家镇裕安淡水养殖塘渔光互补110兆瓦光伏发电项目

日期	2020年9月28日	星期	一	气候	晴	气温	25-18℃
监理人员动态: 9人 施工方人员动态: 373人 施工机械动态: 挖机2台 吊机2台 叉车3台				材料进场、取样见证、合格情况:			
施工进度情况	场内组件安装 支架安装 逆变器安装 中午安全大检查 和人员登记。						
检查发现的问题	组件从在不平整 缝隙不均匀 安全防护不到位						
处理措施、意见、结果	需加强管理。						
协调内容或其他							
记录人	阎来福			总监签字	王杰		