

监理日志

工程名称: 崇明区陈家镇渔光互补110MP光伏发电项目.

日期	2020年10月6日	星期	二	气候	晴	气温	17-22℃
监理人员动态: 3人				材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 电工 33人 土建 70人 管理方人员 27人							
施工机械动态: 吊机1台 焊机2台 焊机1台.							
施工进度 部位	1. 墙体石砌筑 2. 水电敷设电缆 3. 消强管基浇筑 4. 北侧墙体砌筑 5. 到大门 6. 粉刷二层墙体 7. 电缆支架预埋X型钢支架.						
检查发现的 问题	1. 升压站西侧围墙检查 2. 光伏区西侧围墙检查. 3. 升压站. 安全质量检查.						
处理措施、 意见、结果							
协调内容 或其他							
记录人	方小东			总监签字	王立东		

监理日志

工程名称: 崇明陈家镇陈家镇碧海光伏110MW光伏发电项目

日期	2020年10月6日	星期	二	气候	晴	气温	19-24℃
监理人员动态: 9人				材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 389人							
施工机械动态: 叉车两台, 吊车一台							
施工进度情况	五队. E1, E2 支架组装8组, 组件12组 共计1.248MW 六队. F1, F2, G1, G2 支架15组, 组件14组. (2kE)						
检查发现的问题	有个别组件安装成波浪形.						
处理措施、意见、结果	尽快调整斜梁和缆索.						
协调内容或其他							
记录人	胡迪家			总监签字	王立		

监理日志

工程名称: 崇明区陈家镇裕安淡水养殖场渔光互补110kV光伏发电项目

日期	2020年10月6日	星期	二	气候	晴	气温	22-16℃
监理单位动态:	9人			材料进场、取样见证、合格情况: 进场组件一车			
施工方人员动态:	336人						
施工机械动态:	挖机3台 吊车1台 叉车3台						
施工进度情况	光伏区组件支架安装逆时针开挖敷设接地扁钢 光伏区开挖敷设交直流电缆。						
检查发现的问题	组件安装缝隙不均匀 支架角度有偏差。 电缆开挖不够宽、等问题。						
处理措施、意见、结果	让施工方加强管理并除理。						
协调内容或其他							
记录人	阎来福			总监签字	王瑞		