

监理日志

工程名称: 崇明区陈家镇裕安淡水养殖场渔光互补110兆瓦光伏发电项目

日期	2020年10月7日	星期	五	气候	晴	气温	20-16℃
监理人员动态:	9人			材料进场、取样见证、合格情况: 进组件一车			
施工方人员动态:	345人						
施工机械动态:	挖机3台 吊机3台 叉车2台						
施工进度情况	1. 光伏区组件支架安装. 2. 挖机开挖敷设直 交流电缆. 3. 逆变器铁接地连接. 4. 塘埂备料 卸料.						
检查发现的问题	光伏区开挖深度不够 安全防护不到位.						
处理措施、意见、结果	需要加强管理.						
协调内容 或其他							
记录人	阎来福			总监签字	王立杰		

监理日志

工程名称: 崇明陈家镇裕年养殖场海水光伏110MW光伏电站

日期	2020年10月7日	星期	三	气候	多云	气温	18-22℃
监理人员动态:	9人	材料进场、取样见证、合格情况:					
施工方人员动态:	397人						
施工机械动态:	2辆吊车、角吊一台						
施工进度情况	邵人, G1, G2 支架3组, 组件8组. 共0.816MW 祁人, F1, F2, G1, G2 支架1组, 组件9组.						
检查发现的问题	有木梁柱, 斜梁装歪, 螺丝未紧.						
处理措施、意见、结果	松掉抱箍, 摆正后上紧螺丝.						
协调内容或其他							
记录人	胡立红			总监签字	王立东		

监理日志

工程名称: 崇明区陈宝镇 110MP 光伏发电项目

日期	2020 年 10 月 7 日	星期	三	气候	多云转晴	气温	18 - 22℃
监理人员动态: 3人 施工方人员动态: ± 70 电 27 登记 3人 施工机械动态: 钩机 2台 吊机 1台 货车 1台				材料进场、取样见证、合格情况:			
施工进度情况	1. 二层内粉刷. 2. 二层到大白 3. 水电工敷设电线 4. 消防管道敷设. 5. 35KV 电缆 (5VG E) 敷设.						
检查发现的问题	1. 升压站. 例行巡查. 2. 光伏发电区升压电缆直埋工段例行巡查. 3. 发现光伏发电区升压电缆头未做完善保护 4. 直流电缆有个别被钢筋保护层已露出 5. 升压站平孔开孔积水未处理 6. 电缆直埋沟内 碎块砖石未清理.						
处理措施、意见、结果							
协调内容或其他							
记录人	朱以志			总监签字	王立成		