

工程名称: 宁明县那那镇裕安光伏电站110MW光伏项目

日期	2020年10月8日	星期	四	气候	晴	气温	19-24℃
监理人员动态: 9人				材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 413人							
施工机械动态: 挖机1台, 叉两辆							
施工进度情况	五队 E1, E2 支架10组, 组件16组 共1.008MW 六队 F1, F2, G1, G2 支架5组, 组件5组						
检查发现的问题	有外面进来卖料的人员, 逗留时间较长, 且不戴安全帽						
处理措施、意见、结果	加强管理						
协调内容或其他							
记录人	胡立杰			总监签字	王立杰		

监理日志

工程名称: 崇明区陈家镇裕安养殖场污水处理110kV变电站项目

日期	2020年10月8日	星期	四	气候	多云	气温	16-24
监理人员动态: 9人 施工方人员动态: 85人 118人 施工机械动态: 吊运、搅拌、焊接、挖沟				材料进场、取样见证、合格情况:			
施工进度情况	升压站电控楼抹灰、油化工抹灰、电工开槽、一层电器安装、地下室电缆桥架安装、放高压电缆、外坪抹灰、楼顶浇筑保护层、安装工字钢4根、主变焊预埋件、砌砖墙、SYG安装围拦						
检查发现的问题	一、升压站电缆井积水。 二、外架有多人不带安全带。						
处理措施、意见、结果	现场施工队立即处理。						
协调内容或其他							
记录人	周飞			总监签字	王斌		

监理日志

工程名称: 崇明区陈家镇裕安淡水养殖场渔光互补110兆瓦光伏发电项目

日期	2020年10月8日	星期	四	气候	晴	气温	24-16℃
监理单位动态:	9人			材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	340人						
施工机械动态:	挖机3台 吊车1台 叉车3台						
施工进度情况	光伏区支架组件安装 电缆沟开挖 敷设电缆 盖砖 光伏区扁铁接地安装。						
检查发现的问题	检查发现电缆沟内砖头石块等。						
处理措施、意见、结果	让施工方清理						
协调内容或其他							
记录人	阎来福			总监签字	王杰		

工程名称: 崇明区陈家镇通光五村110kV光伏电站项目 (升压站电气)

日期	2020年10月8日	星期	07	气候	晴	气温	18℃-23℃
监理人员动态: 2人				材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 施工人员和 资料							
施工机械动态:							
施工进度情况	1. 预埋钢管 (SVG 35KV) 接地大母排. 2. 散热器 (主变) 基础预埋铁焊接. 3. 防腐防腐管敷设 4. 照明配电箱 5. 光伏区 6. 光伏区至升压站穿管回填. 35KV母线						
检查发现的问题	1. 升压站例行巡检. 2. 主变基础槽钢空鼓. 设备区二次母线 3. 电气设备厂家资质没报审 (接地等)						
处理措施、意见、结果							
协调内容或其他							
记录人	孙明			总监签字	王立		