

监理日志

工程名称: 崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补110兆瓦光伏发电项目

日期	2020年10月10日	星期	六	气候	晴	气温	15-24
监理人员动态: 10 施工方人员动态: 84人 施工机械动态: 挖机两台, 吊机两台, 焊机两, 搅拌机一台				材料进场、取样见证、合格情况:			
施工进度情况	油化工刮腻子, 电工开线槽, 电器安装, 桥架安装, 主变一台就位, 外墙抹灰, 围栏基础立模, 扎钢筋, 浇筑.						
检查发现的问题	一. 升压站 砌砖砂浆, 抹灰砂浆 未送检. 二. 脚手架搭设不规范. 三. 临时用电管理混乱.						
处理措施、意见、结果	现场施工单位安排处理.						
协调内容或其他							
记录人	周飞			总监签字	王立忠		

监理日志

工程名称: 鄂州泽家镇鹤家寨农场海光互补10MW光伏发电项目

日期	2020年10月10日		星期	六	气候	晴	气温	17-25℃
监理人员动态: 9人 施工方人员动态: 40人 施工机械动态: 挖机4台, 叉车2台					材料进场、取样见证、合格情况:			
施工进度情况	五队E1, E2 支架7组, 组件8组 六队F1, F2, G1, G2, 支架6组, 组件6组, 共0.672MW G2东边E1和E2中间接地验收合格							
检查发现的问题	个别支架未验收, 边装支架边装组件.							
处理措施、意见、结果	边装支架装完并验收后, 才可装组件							
协调内容或其他								
记录人	胡进东			总监签字		王立东		

监理日志

工程名称 崇明区陈家镇裕安淡水养殖场渔光互补110兆瓦光伏发电项目

日期	2020年10月10日	星期	六	气候	晴	气温	24-13℃
监理单位动态:	9人			材料进场、取样见证、合格情况: 进场组件一车			
施工方人员动态:	368人						
施工机械动态:	挖机3台吊机2台叉车3台						
施工进度情况	光伏区支架组件安装 挖沟敷设电缆. 细土回填 验收 电器安装 人员运输 人员统计. 支架组件统计。						
检查发现的问题	光伏区电缆沟回填不合格. 支架组件不平整 缝隙不均匀.						
处理措施、意见、结果	让施工方加强管理. 光伏区在次复验.						
协调内容或其他							
记录人	阎来福			总监签字	王杰		

监理日志

工程名称: 崇明区陈家镇渔光互补光伏发电项目.

日期	2020 年 10 月 10 日	星期 六	气候	晴	气温	17-24℃
监理人员动态: 3人			材料进场、取样见证、合格情况: 主变到货 (无空箱) (无缺检)			
施工方人员动态: 电气施工人员 33人 等以						
施工机械动态: 吊机 1台 勾机 2台 货车 4台						
施工进度情况	1. 主变基础找平. 2. 二次室敷设电缆 (控制线) 3. 照明线敷设. 4. P-10# 电缆沟验收 5. 主变到货.					
检查发现的问题	1. 升压站、倒杆 电气安全巡查. 2. 发现施工区域 (电气室) 交叉施工严重. 有部分施工人员在电气室区域抽烟. 3. 主变 (找平层钢板) 没满火罩 4. P-10# 电缆沟除渣. 老徐指令. 5. 晚上主变补货.					
处理措施、意见、结果	(资质严重滞后, 二次图纸至今未到)					
协调内容或其他						
记录人	方小唯.			总监签字	王立山	