

工程名称:		日期: 2020 年 10 月 31 日 星期 六		气候: 晴	气温: 24.6℃
监理单位动态: 6人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 178人					
施工机械动态: 正常运转					
施工进度情况	① 2队支架安装3组 组件5组 汇流箱接线 背板接线 ② 3队支架安装6组 组件6组 接地刷色带 ③ 4队消缺 ④ 7队支架安装3组 组件5组 4号过路段接地隐蔽 ⑤ 8队支架安装6组 组件6组				
检查发现的问题	检查发现 D2区 4号过路段接地沟深度不符合要求				
处理措施、意见、结果	措施: 通知施工人员进行现场整改				
协调内容或其他	已整改完成				
记录人	周飞		总监签字		

监理日志

工程名称: 崇明区陈桥镇渔光互补光伏发电项目.

日期	2020 年 10 月 31 日	星期	三	气候	晴	气温	16-21℃
监理人员动态: 1/1- 施工方人员动态: 4人 施工机械动态: 1台. 一台.				材料进场、取样见证、合格情况:			
施工进度情况	下站 集电线路杆塔 耐张. 绝缘检测 下站 集电线路杆塔 耐张. 绝缘检测						
检查发现的问题	下站 1A, C 相. 杆塔.						
处理措施、意见、结果	/						
协调内容或其他	/						
记录人	李. 王. 王			总监签字			

监理日志

工程名称: 崇阳及陈家镇裕安养殖场110MW光伏发电项目

日期		2020年10月31日		星期 六		气候		晴		气温		11-21℃	
监理单位动态: 6人						材料进场、取样见证、合格情况:							
施工方人员动态: 40人													
施工机械动态: 吊车1台													
施工进度情况		配电楼外墙粉刷施工。屋顶空调外机安装。 室内接地防腐施工。卫生间做防水施工。 消防泵房外墙。雨篷粉刷施工。雨水管安装、埋设。 围墙粉刷施工。											
检查发现的问题													
处理措施、意见、结果													
协调内容或其他													
记录人						总监签字							