

监理日志

工程名称：崇明区陈家镇渔光互补光伏发电项目

日期	2020年11月5日 星期四	气候	多云	气温	19/13℃
监理人员动态：	7人	材料进场、取样见证、合格情况：			
施工方人员动态：	150人				
施工机械动态：	机械正常运转				
施工进度 施工部位	① 2队 支架安装3组件·组件3组 背板线连接 · ② 3队 支架安装7组 组件6组 汇流箱接线 · ③ 4队 有缺 · ④ 7队 支架安装2组 组件2组 1x4光伏线敷设 · ⑤ 8队 支架安装3组 组件2组 木架接地网焊接 ⑥ 1队 组件安装620块。				
检查发现的 问题	检查发现 B1区大棚组件安装 · 支架未进行交界验收 进行组件完装				
处理措施、 意见、 结果	/				
协调内容 或其他					
记录人	周子	总监签字	王进		

监理日志

工程名称: 崇州飞龙承顶-光伏电站项目

日期	2020年11月5日	星期	A	气候	晴	气温	13-20°
监理单位动态: 1				材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 6人							
施工机械动态: 2套							
施工进度情况	架电线耐击穿. 木架相序. 测试绝缘.						
检查发现的问题	旁证耐击穿试验						
处理措施、意见、结果	无						
协调内容或其他							
记录人	苏. 王. 明			总监签字	王. 洪. 洪		

监理日志

工程名称: 崇明陈家镇裕安养殖场渔光互补10MW光伏发电项目

日期	2020年11月05日 星期四	气候	气温
监理人员动态:	7	材料进场、取样见证、合格情况:	
施工方人员动态:	28		
施工机械动态:	两台叉车, 两台挖机		
施工进度情况	<p>E₁, E₂ 4平方直流电缆敷设, 电缆沟回填, 接地环网连接.</p> <p>G₁, G₁ 4平方直流电缆敷设, 30#, 29#箱变爬梯安装.</p>		
检查发现的问题	<p>E₁, 10#, 11#塘梗电缆沟隐蔽验收, 巡视发现2#箱变电缆槽盒长度不够, 爬梯平台制作与设计不符, 9#塘梗直塘梗直流电缆敷设深度不够.</p>		
处理措施、意见、结果	<p>槽盒用铆钉加长, 平台作法施工单位与业主沟通同意过, 电缆深度不够重新敷设.</p>		
协调内容或其他			
记录人	王洪伟	总监签字	王洪伟