

监理日志

工程名称: 崇明区陈家镇渔光互补光伏发电项目.

日期	2020 年 11 月 6 日	星期 五	气候	晴	气温	24/13°C
监理人员动态: 7人 施工方人员动态: 153人 施工机械动态: 机械正常运转			材料进场、取样见证、合格情况:			
施工进度情况	① 2队支架安装3组, 组件3组, 8号箱变通讯线接线, 桥架调直. ② 3队支架安装6组, 组件2组, 汇流箱, 防火泥封堵. ④ 4队清缺 ④ 7队支架安装2组, 组件2组, 背板线连接. ⑤ 8队支架安装4组, 组件3组, 1X4光伏线敷设. ⑥ 1队大棚8号组件安装630块.					
检查发现的问题	检查发现B1区大棚组件安装人员未穿救生衣施工.					
处理措施、意见、结果	措施: 通知施工单位加强安全管理.					
协调内容或其他						
记录人	周飞		总监签字	王立杰		

监理日志

工程名称: 崇明区陈家镇渔光一体光伏电站项目

日期	2020 年 11 月 6 日	星期 五	气候	晴	气温	13-24℃
监理人员动态: 1 施工方人员动态: 4人 施工机械动态: 一套			材料进场、取样见证、合格情况:			
施工进度情况	8 ⁰⁰ 10 ⁰⁰ 14 ⁰⁰ 17 ⁰⁰ 18 ⁰⁰ 箱变耐压试验					
检查发现的问题	亭站屋顶绝缘试验					
处理措施、意见、结果	无					
协调内容或其他	无					
记录人	王江明		总监签字		王江明	

监理日志

工程名称: 崇明陈家镇裕安养殖场渔光互补110MW光伏发电项目

日期	2020 年 11 月 05 日	星期 四	气候		气温	
监理人员动态: 7			材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 28						
施工机械动态: 两台叉车, 两台挖机						
施工进度情况	E ₁ , E ₂ 4平方五流电缆敷设, 电缆沟回填, 接地环网连接. G ₁ , G ₁ 4平方五流电缆敷设, 30#, 29#箱变爬梯安装.					
检查发现的问题	E ₁ , 10#, 11#塘梗电缆沟隐蔽验收, 巡视发现2#箱变电缆槽盒长度不够, 爬梯平台制作与设计不符, 9#塘梗直塘梗五流电缆敷设深度不够.					
处理措施、意见、结果	槽盒用铆钉加固, 平台作法施工单位与业主沟通同意过, 电缆深度不够重新敷设,					
协调内容或其他						
记录人	王洪伟			总监签字	王洪伟	