

监理日志

工程名称: 崇明区陈家镇-三灶岛光伏光伏电站项目

日期	2020 年 11 月 2 日		星期	二	气候	晴	气温	14-22℃
监理人员动态: 2人					材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 6人								
施工机械动态: 两套光伏板								
施工进度情况	光伏板 16.1P 200 7# 3# 光伏板试验合格 光伏板 1# 2# 1x400 电缆吊杆试验 1# 2# 光伏板 1# 2# 光伏板试验							
检查发现的问题	1. 光伏板箱变一体机吊杆试验合格。 2. 光伏板 1# 2# 1x400 电缆吊杆试验合格 (已整改)							
处理措施、意见、结果	无							
协调内容或其他	无							
记录人	王进				总监签字	王进		

监理日志

工程名称: 崇明陈家镇裕安养殖场渔光互补110MW光伏发电项目

日期	2020年11月05日	星期	四	气候		气温	
监理人员动态:				7	材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:				28			
施工机械动态:				两台叉车, 两台挖机			
施工进度情况	E₁, E₂ 4平方直流电缆敷设. 电缆沟回填. 接地环网连接. G₁, G₂ 4平方直流电缆敷设. 30#, 29#箱变爬梯安装.						
检查发现的问题	E₁, 10#, 11#塘梗电缆沟隐蔽验收. 巡视发现2#箱变电缆槽盒长度不够. 爬梯平台制作与设计不符. 9#塘梗直塘梗直流电缆敷设深度不够.						
处理措施、意见、结果	槽盒用铆钉加长. 平台作法施工单位与业主沟通同意. 电缆深度不够重新敷设.						
协调内容或其他							
记录人	王洪伟			总监签字	王洪伟		

监理日志

工程名称: 崇明区陈家镇渔光互补光伏发电项目.

日期	2020 年 11 月 7 日	星期 六	气候	晴	气温	21/14℃
监理人员动态:	6人	材料进场、取样见证、合格情况:				
施工方人员动态:	148人					
施工机械动态:	机械正常运转					
施工进度情况	① 2队支架安装2组, 组件2组. A2区直流电缆铺土盖砖. ② 3队支架安装5组, 组件4组. 箱变下桥架直流电缆防火泥. ③ 7队支架安装完成, 组件1组. 背板线连接. 1x4光伏(新装)敷设. ④ 8队支架安装4组, 组件3组. D1-D2区接地电阻验收. ⑤ 9队大棚组件安装 620块. 直流电缆敷设.					
检查发现的问题	检查发现 A2区直流电缆隐蔽, 不合规范.					
处理措施、意见、结果	措施: 通知施工单位整改.					
协调内容或其他						
记录人	周飞	总监签字	王立忠			