

监理日志

工程名称: 崇明区陈永镇义佳光伏发电项目

日期	2020 年 11 月 10 日	星期	二	气候	晴	气温	12-19℃
监理人员动态: 5人 施工方人员动态: 4人 施工机械动态: —				材料进场、取样见证、合格情况:			
施工进度情况	16-19日完成线路导线绝缘检查 19日-20日完成线路导线绝缘检查						
检查发现的问题	监理与施工方人员排查问题(绝缘)						
处理措施、意见、结果	无						
协调内容或其他	无						
记录人	李...			总监签字	王...		

监理日志

工程名称: 崇明陈家镇裕安养殖塘渔光互补110MW光伏发电项目.

日期	2020 年 11 月 10 日	星期 二	气候	晴	气温	6-18℃
监理单位动态: 6人			材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 32人						
施工机械动态: 一台叉车, 一台挖机						
施工进度情况	施工五队: E₁ 直流电缆敷设. E₂ 接地环网扁铁连接. 支架安装. 直流电缆敷设. 黄绿漆整改. 施工六队: G₁, G₂ 直流电缆敷设.					
检查发现的问题	巡视发现接地扁铁引上线不正. 24#, 25# 箱变隐蔽验收. E₂ 接地环网隐蔽验收.					
处理措施、意见、结果	把接地扁铁引上线摆正.					
协调内容或其他						
记录人	王洪伟		总监签字	王洪伟		

监理日志

工程名称: 崇明陈家镇渔光互补光伏发电项目

日期	2020 年 11 月 10 日	星期 二	气候	晴	气温	18/6℃
监理人员动态: 6人			材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 138人						
施工机械动态: 机械正常运转						
施工进度 部位情况	① 支架安装3组 组件2组 背板线连接 A2区 汇流箱连接 (2队) ② 3队 支架安装5组 组件4组 水渠 14光伏线敷设 桥架安装 ③ 7队 14光伏线敷设 汇流箱接线 背板连接 ④ 8队 支架 安装4线 组件3组 14光伏线敷设 ⑤ 1队 B1区大棚组件600块					
检查发现的 问题	检查发现: B1区大棚组件安装人员未穿救生衣					
处理措施、 意见、结果	措施: 通知施工单位加强安全管理					
协调内容 或其他						
记录人	周飞			总监签字	王德	