

监理日志

工程名称: 崇州市陈永强光伏发电项目

日期	2020 年 11 月 11 日	星期 三	气候	晴	气温	13-19℃
监理人员动态: 5人			材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: /						
施工机械动态: /						
施工进度情况	无限整改					
检查发现的问题	1. 中午 并网前 反送电专题会 2. 下午 新办证 无限排查					
处理措施、意见、结果						
协调内容或其他						
记录人	/		总监签字		王强	

工程名称: 崇明陈家镇裕安养殖场渔光互补110MW光伏发电项目

日期	2020年11月11日	星期三	气候	晴	气温	8-19℃
监理人员动态:	6人	材料进场、取样见证、合格情况:				
施工方人员动态:	62人					
施工机械动态:	一台叉车, 一台挖机					
施工进度情况	E ₁ , E ₂ : 支架组件安装, 直流电缆敷设. G ₁ , G ₂ : 直流电缆敷设.					
检查发现的问题	D ₂ . 13#硬电缆沟隐蔽验收, 合格可以回填.					
处理措施、意见、结果						
协调内容或其他						
记录人	王洪伟			总监签字	王洪伟	

监理日志

工程名称: 蒙明互. 陈家镇渔光互补光伏发电项目.

日期	2020 年 11 月 11 日	星期 三	气候	晴	气温	19/7.0
监理人员动态:	6人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	加大 12人.					
施工机械动态:	小挖机2台. 随车吊. 2台. 材料运输车3辆.					
施工进度情况	① 2队 支架安装2组. 组件2组. B1区12埂高压电缆沟隐蔽. 背板线连接; ② 3队 支架安装5组. 组件4组 (4x8) 背板线连接. 汇流箱接线. ③ 7队 背板线连接. 汇流箱连接. ④ 8队 支架安装3组. 组件2组 1x4光伏线敷设. ⑤ 1队B1大相组件安装597块. ⑥ 4队消缺整改					
检查发现的问题	检查发现: B1区12埂高压电缆沟隐蔽. 铺砖不规范.					
处理措施、意见、结果	措施: 现场整改.					
协调内容或其他						
记录人	周飞			总监签字	王立杰	