

监理日志

工程名称: 崇明陈家镇渔光互补光伏发电项目

日期	2020 年 11 月 12 日	星期	07	气候	晴	气温	13-21℃
监理人员动态: 5人				材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:							
施工机械动态:							
施工进度情况	1. 检查总包方资料(电气) 2. 1#柜体与柜体间隔整改 3. 光伏区20#箱变, 电缆头耐压试验						
检查发现的问题	配合业主方检查, 总包方资料 1#柜体与柜体间隔整改 光伏区20#箱变 20-1#柜耐压试验.						
处理措施、意见、结果	无						
协调内容或其他	无						
记录人	胡小明			总监签字	王立		

监理日志

工程名称: 崇明陈家镇裕安养殖渔光互补110kV光伏发电项目

日期	2020年11月12日	星期	四	气候	阴	气温	9-20℃
监理人员动态: 6人 施工方人员动态: 62人 施工机械动态: 一台叉车, 一台挖机				材料进场、取样见证、合格情况:			
施工进度情况	E ₁ 直流电缆敷设, E ₂ 直流电缆敷设, 接地网回填, G ₂ 组件安装, 直流电缆敷设.						
检查发现的问题	巡视发现 G ₁ 、G ₂ 渔塘, 只有一头接地, 与设计不符.						
处理措施、意见、结果	要求施工单位把另一侧也做接地.						
协调内容或其他							
记录人	王洪伟			总监签字	王立志		

工程名称: 崇明区陈家镇渔光互补光伏发电项目.

日期	2020 年 11 月 12 日	星期 四	气候	晴	气温	21°C
监理单位动态: 6人			材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 125人						
施工机械动态: 机械正常运转						
施工进度情况	① 2队 支架安装 3组, 组件2组, 背板连接, 1x4光伏敷设, 汇流箱接线 ② 3队 支架安装 5组, 组件4组, 电缆桥架安装, ③ 4队 消缺整改, ④ 7队 背板线连接, 汇流箱接线, ⑤ 8队 支架安装 4组, 组件2组, 背板连接, 1x4线光伏敷设, ⑥ 1队 大棚组件安装 620块, 直流电 缆制作.					
检查发现的问题	检查发现: B1区 汇流箱 防火泥封堵不规范.					
处理措施、意见、结果	措施: 通知施工单位 整改					
协调内容 或其他						
记录人	周平		总监签字		王立山	