

监理日志

工程名称: 崇州飞龙泉镇渔光互补光伏发电项目

日期	2020年11月14日	星期	六	气候	晴	气温	13-18℃
监理人员动态: 3人 施工方人员动态: / 施工机械动态: /				材料进场、取样见证、合格情况:			
施工进度情况	升压站消缺 光伏区箱变消缺						
检查发现的问题	验收排查 14#箱变 消防演练 审查资料						
处理措施、意见、结果							
协调内容或其他							
记录人	古小呢			总监签字	王德		

监理日志

工程名称: 崇明区陈家镇渔光互补光伏发电项目.

日期	2020 年 11 月 14 日	星期 六	气候	多云	气温	2/10℃
监理人员动态: 5人			材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 126人						
施工机械动态: 机械正常运转						
施工进度情况	① 2队 支架安装3组 组件1组 背板线连接 1X4光伏敷设. ② 3队 支架安装6组 组件4组 B2区3硬直流电缆沟敷设. ③ 8队 支架安装5组 组件2组 汇流箱接线 1X4光伏敷设. ④ 1队 B1区大棚组件安装 630块 A2区高压电缆沟盖土.					
检查发现的问题	检查发现: B1区 12块组件安装高低起伏严重.					
处理措施、意见、结果	措施: 通知施工单位整改.					
协调内容或其他						
记录人	周子		总监签字	王立杰		