

工程名称: 崇州飞陈家坝通光水利发电设备安装

日期	2020 年 11 月 15 日	星期	12	气候	晴	气温	14-20℃
监理人员动态: 3人 施工方人员动态: — 施工机械动态: —				材料进场、取样见证、合格情况:			
施工进度情况	升压站电气设备安装整改						
检查发现的问题	验收: 1#-2#升压站电缆预埋管. . 审查: 站区电气资料.						
处理措施、意见、结果	无						
协调内容或其他							
记录人	刘... ..			总监签字	王... ..		

监理日志

工程名称: 崇明区陈家镇渔光互补光伏发电项目.

日期	2020 年 11 月 15 日	星期 四	气候	晴	气温	23/10°C
监理单位动态: 5人			材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 136人						
施工机械动态: 机械正常运转						
施工进度情况	① 2队支架安装2组, 组件3件, 背板线连接, 汇流箱接线. B1区高压电缆开挖. ② 3队支架安装2组, 组件2组, 背板线连接. ③ 8队支架(4x22)安装2组, 组件1组, 1.3号过路段接地隐蔽, 支架(4x8)安装2组. ④ 1队B1区大棚组件安装600块, A2区高压电缆隐蔽. ⑤ 4队消缺整改. ⑥ 7队消缺整改.					
检查发现的问题	检查发现: D2区接地沟深度不够, 不符合图纸要求					
处理措施、意见、结果	措施: 现场整改					
协调内容或其他						
记录人	周飞		总监签字	王立杰		