

监理日志

工程名称: 崇明区陈家镇海王村光伏发电项目

日期	2020年11月16日	星期	一	气候	晴	气温	14-20
监理单位动态: 31-				材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: —							
施工机械动态: —							
施工进度情况	升压站 缺陷整改						
检查发现的问题	总包资料审查.						
处理措施、意见、结果							
协调内容或其他							
记录人	刘小明			总监签字	王立杰		

监理日志

工程名称: 崇明区陈家镇渔光互补光伏发电项目.

日期	2020 年 11 月 16 日 星期一	气候	晴	气温	29/4
监理人员动态: 6人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 136人					
施工机械动态: 机械正常运转					
施工进度情况	① 2队 支架、组件安装完成. 背板连接. 汇流箱接线. 1x4光伏敷设. ② 3队 4x8 支架安装 5组. 组件 3组. 1x4 光伏线敷设. 背板线连接. ⑨ 7队 消铁. ③ 8队 大相组件安装 612块. 直流电缆敷设 10根. 接地连接. ⑩ 7队 消铁. ④ 8队 支架安装 5组. 组件 3组. DI-木更接地连接 13.8.45埂.				
检查发现的问题	检查发现: DI-木更接地沟不符合图纸要求				
处理措施、意见、结果	措施: 通知施工单位整改				
协调内容或其他	已整改完成.				
记录人	周平	总监签字	王立志		