

监理日志

工程名称: 蒙明区陈集镇通光互补光伏发电

日期	2020年11月19日	星期	四	气候	阴	气温	20/13℃
监理人员动态: 4人 施工方人员动态: 118人 施工机械动态: 机械正常运转				材料进场、取样见证、合格情况:			
施工进度情况	① 1队 B1大棚组件580块, 直流电缆敷设, 电缆沟铺土盖砖 ② 2队 支架短缺整改, B1 13号直流电缆沟隐蔽, 背板线连接 ③ 3队 水渠支架安装5组, 组件5组, 背板连接 ④ 7队 短缺整改 ⑤ 8队 支架安装4组, 组件4组, 水渠4号支架安装6组, 组件5组						
检查发现的问题	检查发现, B1 13号直流电缆沟盖砖不规范.						
处理措施、意见、结果	措施: 通知施工单位整改						
协调内容或其他	已整改完成.						
记录人	周飞			总监签字	王立杰		