

监理日志

工程名称: 崇明区陈家镇渔光互补光伏发电项目.

日期	2020 年 11 月 20 日	星期 六	气候	阴	气温	16/10℃
监理单位动态:	4人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	108人					
施工机械动态:	机械正常运转					
施工进度情况	① 2队. 背板线连接. 汇流箱接线 ②. 支架安装(4x8) 1组. 组件4组. ③. 8队 支架安装3组. 组件2组. 水渠支架6组. 组件2组. 背板线连接. 汇流箱. 防火泥封堵. ④. 1队 B1区大棚组件安装. 600块. 5-4号箱. 高压电缆沟隐蔽. ⑤. 4队. 7队 试缺整改.					
检查发现的问题	无					
处理措施、意见、结果	无					
协调内容或其他						
记录人	周飞		总监签字	王立杰		