

监理日志

工程名称: 崇明区陈家镇渔光互补光伏发电项目

日期	2020 年 11 月 23 日	星期	一	气候	阴	气温	12/8℃
监理人员动态: 5人 施工方人员动态: 98人 施工机械动态: 机械正常运转				材料进场、取样见证、合格情况:			
施工进度情况	① 2队支架整改, 汇流箱封堵. ② 3队 木梁支架安装完成, 组件组 背板线连接, 桥架安装. ③ 4队支架整改. ④ 8队 支架安装3组 组件组 木梁支架安装6组 组件3组 背板线连接, 14光伏线敷设, 汇流箱接线 ⑤ 7队支架整改. ⑥ 1队 8区大棚组件安装580块. A2区 4.6.7硬直流 电缆隐蔽.						
检查发现的问题	检查发现: A2区 5硬直流电缆隐蔽盖砖不规范.						
处理措施、意见、结果	措施: 通知施工单位整改.						
协调内容或其他	已整改完成.						
记录人	周飞			总监签字	王进		

监理日志

工程名称: 崇明陈家镇裕安养殖项目渔光互补110kV光伏发电项目

日期	2020 年 11 月 23 日	星期	二	气候	阴	气温	9-13℃
监理人员动态: 5人 施工方人员动态: 25人 施工机械动态:				材料进场、取样见证、合格情况:			
施工进度情况	施25队 电气调试。 施26队 安装支架斜拉。						
检查发现的问题	5世主, 运维员检查25#, 26#, 27#, 28#, 29#, 30#。 方阵箱变, 汇流箱。 29#, 30# 方阵汇流箱 4x1 电缆接线不可靠。						
处理措施、意见、结果	需施工单位自行排查, 整改。						
协调内容或其他							
记录人	王超			总监签字	王超		