

监理日志

工程名称: 崇明陈家镇裕安养殖塘通光瓦补110kV光伏发电项目

日期	2020 年 11 月 28 日	星期	六	气候	多云	气温	4-12℃
监理人员动态: 7				材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 26人							
施工机械动态:							
施工进度 部位情况	并网无施工。VI集电区域成功并网。						
检查发现的 问题							
处理措施、 意见、结果							
协调内容 或其他							
记录人	王长亮			总监签字	王立志		

监理日志

工程名称: 崇明区陈家镇通光互补光伏发电项目.

日期	2020 年 11 月 28 日	星期 六	气候	多云	气温	8~13°C
监理单位动态:	7人.			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	86人.					
施工机械动态:	随车2台, 小挖机2台, 材料运输车4辆					
施工进度情况	①. 8队 支架安装5组, 组件4组, 背板线连接, 14. 光伏敷设. ②. 1队 大棚 组件安装600块. ③. 2队 支架整改, 清理材料. ④. 3队 支架整改, 清理材料.					
检查发现的问题	检查发现: C2区 支架整改, 高支架未戴安全带					
处理措施、意见、结果	措施: 通知施工单位加强安全管理					
协调内容或其他	参加升压站倒送电前准备工作.					
记录人	周氏.			总监签字	王结	