

监理日志

工程名称: 崇明区陈家镇生态涵养郊野公园光伏发电站110MW光伏发电项目

日期	2020年12月31日	星期	四	气候	晴	气温	-3 - -8℃
监理人员动态: 5人				材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 58人							
施工机械动态: 吊车1台.							
施工进度情况	箱变柜体安装. 光伏区汇流架.整改. 13区大箱光伏电缆敷设.组件安装.汇流箱安装.						
检查发现的问题	巡视检查现场发现光伏区汇流架人员较少.						
处理措施、意见、结果	要求施工单位增加人员.加快进度. 大风吹落的组件尽快清理.重新安装完成						
协调内容或其他							
记录人	王超			总监签字	王超		