

监理日志

工程名称: 蒙阴区陈家庄镇谷家寨村海光32# 110MW光伏发电项目

日期	2021年1月6日	星期	三	气候	多云	气温	-4 ~ 8℃
监理人员动态: 4人 施工方人员动态: 35人 施工机械动态:				材料进场、取样见证、合格情况:			
施工进度情况	光伏区生活区清理, 消缺整改. 光伏区道路修复, 铺设石子. B2区、D1区、D2区问题排查.						
检查发现的问题	巡视检查发现光伏道路铺设石子路面时石子较少, 泥土较多.						
处理措施、意见、结果	要求总包单位加强管控, 严格按照业主要求进行施工.						
协调内容或其他							
记录人	王超			总监签字	王立杰		