

监理日志

工程名称: 崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补110千伏至9千伏发电项目

日期	<u>2020</u> 年 <u>10</u> 月 <u>15</u> 日	星期 <u>四</u>	气候		气温	
监理人员动态: <u>10人</u>			材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: <u>118人</u>						
施工机械动态: <u>挖机两台、焊机两台、吊车两辆</u>						
施工进度 部位	围栏基础扎钢筋、拆电控楼脚手架、主变附件厂家安装、现场清理、二屋电柜接线、消防泵房外墙抹灰、油池工内墙刮腻子、围栏南侧开挖基础。					
检查发现的 问题	检查发现、一、升压站外墙不平整、整改 二、防雷接地带制作焊接不规范、返工。 三、南侧落水管预埋偏差太大、整改。 四、昨天的整改事项,今天下午安全监理复查,发现整改了少项,需在今晚必须全部整完。					
处理措施、 意见、结果	以发整改通知单。					
协调内容 或其他						
记录人	<u>周飞</u>			总监签字	<u>王立杰</u>	

监理日志

工程名称: 苏州陈巷镇徐巷村徐巷场海光互补110kV光伏电站

日期	2020年10月15日	星期	四	气候	阴转小雨	气温	16-20℃
监理人员动态: 10人 施工方人员动态: 42人 施工机械动态: 挖机2台, 叉车2台				材料进场、取样见证、合格情况:			
施工进度情况	5队, G1, G2, 支架共24组, 组件共220组, 27号-28号箱变电缆敷设验收. 6队, F1, F2, G1, G2, 支架共30组, 组件共260组.						
检查发现的问题	电缆敷设不整齐.						
处理措施、意见、结果	整改						
协调内容或其他							
记录人	王立杰			总监签字	王立杰		

监理日志

工程名称: 崇明区陈家镇裕安淡水养殖场渔光互补110兆瓦光伏发电项目.

日期	2020年10月15日	星期	四	气候	多云	气温	21-14℃
监理人员动态: 9人 施工方人员动态: 395人 施工机械动态: 挖机3台吊机3台叉车3台				材料进场、取样见证、合格情况: 组件进场2车.			
施工进度情况	光伏区支架组件安装、电缆沟回填验收. 桩头接地网安装. B2区5埋电缆破损. 倒运材料. 人员计等.						
检查发现的问题	让施工方加强管理. 并加强安全防护. 电缆破损电缆沟不够深等问题						
处理措施、意见、结果	加强管理现场. 做好安全防护.						
协调内容或其他							
记录人	阎来福			总监签字	王立杰		

监理日志

工程名称: 崇州飞陈宝镇 110kV 光伏电站项目

日期	2020 年 10 月 15 日	星期	⑦	气候	FA	气温	16-22℃
监理人员动态: 4人				材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 电气施工 33人 管理 3人							
施工机械动态: 吊车 1台 同机 1台							
施工进度情况	1. 二次室指挥 2. 主变室等安装 3. 消弧线圈安装 4. 照明线路敷设 5. 主变支持绝缘子安装 6. 主变等电柜排(排柜排)架 7. GIS 设备组装						
检查发现的问题	1. 升压站电气安装例行检查。 2. 避雷器安装: ① 裕度不足 ② 转弯处无弧引, 转弯 3. 电缆支架室, 红绿双色漆涂刷不规范。 4. 穿墙管孔套管指板需做接地。 5. 楼梯间需加装围栏。						
处理措施、意见、结果							
协调内容或其他							
记录人	朱... 峰			总监签字	王... 杰		