

监理日志

工程名称: 崇明区. 陈家镇 裕安淡水养殖场渔光互补110WVA光伏发电项目

日期	2020 年 10 月 19 日	星期	一	气候	多云	气温	21/15℃
监理人员动态:	6人.			材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	345人						
施工机械动态:	机械正常运转.						
施工进度情况	①各区支架、组件安装 ② B2区 13埂西侧直流电缆隐蔽. ③ C2-D1区 排水渠接地网焊接. ④ D2区 5埂直流电缆隐蔽. ⑤ C2区 P. 11埂过路板接地及埋管焊接. ⑥ B2区 9-8箱变. 8-10埂高. 直流电缆隐蔽. ... ⑦ D1区 17#箱变围恒焊接.						
检查发现的问题	① 检查发现 D2区 5埂施工人员用木条代替脚手架 ② 检查发现 D2区 直流电缆埋土深度不够(3处).						
处理措施、意见、结果	① 措施通知施工单位整改. 并下发通知单. ② 措施整改复验合格.						
协调内容或其他							
记录人	周平			总监签字	王立杰		

监理日志

工程名称: 泉州陈永镇裕安养殖场渔光互补110MW光伏发电项目.

日期	2020 年 10 月 19 日	星期 一	气候	晴	气温	13-21℃
监理人员动态:	7人		材料进场、取样见证、合格情况: E#组件一车46件, 外观无破损.			
施工方人员动态:	390人					
施工机械动态:	2车2台, 挖机4台, 随吊2台					
施工进度情况	施25队: 支架安装7组, 组件安装5组, 汇流箱安装6个. 施6队: 支架安装9组, 组件安装7组, 汇流箱安装8个. E2、8#梗直流电缆沟验收合格, 可以回填.					
检查发现的问题	巡视发现22#箱变, 接地极与偏铁搭接不规范. 27#箱变, 35kV电缆预留长度不够.					
处理措施、意见、结果	已要求施工单位进行整改.					
协调内容或其他	今天监理胡彦记, 闫来福撤场.					
记录人	王洪伟		总监签字	王洪伟		

记录人	王洪伟	总监签字	徐维生
-----	-----	------	-----

监理日志

工程名称: 崇明区陈家镇冠光太阳能光伏发电项目

日期	2020 年 10 月 19 日	星期 一	气候	晴	气温	15-21℃
监理人员动态: 4人			材料进场、取样见证、合格情况: 变压器油到坝 现场抽取油样送检			
施工方人员动态: 电气 33人 试验 4人						
施工机械动态: 吊车1台 焊机1台						
施工进度情况	1. 一次二次接线 2. SVG受电柜试验 3. SVG接线 4. 主变油到坝、取样 5. GIS抽真空、注SF6气。					
检查发现的问题	1. 升压站倒闸电气字条巡检。 2. 号站SVG受电柜试验 3. 现场取样、主变油 4. 变电站箱内电缆接地未做。 5. GIS区, 光伏区27# 22#箱变巡检。 接地未安装, 接地极不规范。					
处理措施、意见、结果	已报徐总。					
协调内容或其他						
记录人	姜小华			总监签字		