

监理日志

工程名称: 崇明区陈家镇渔光互补110兆瓦光伏发电项目.

日期	2020年10月21日	星期	五	气候	阴转小雨	气温	20/16℃
监理单位动态:	7人			材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	318人						
施工机械动态:	机械正常运转						
施工进度情况	2. ① B1区支架安装3组 组件安装4组. ② 3队 组件安5组. 支架安装3组 ③. 4队. 消缺. 汇流箱接线. 8埭直流电缆沟隐蔽. ④. B2区. 8-9埭 高直流电缆沟隐蔽. 9埭过路段直流电缆沟隐蔽及接地隐蔽 ⑤ C1区11-12号箱. 8-9. 10埭高直流电缆隐蔽.						
检查发现的问题	检查发现D1区8埭直流电缆隐蔽. 铺砖缝过大.						
处理措施、意见、结果	措施: 通知施工人员进行整改后复验. 以复验合格.						
协调内容或其他							
记录人	周飞			总监签字	王立杰		

监理日志

工程名称: 泉州飞隆宝镇渔光互补光伏发电项目

日期	2020 年 10 月 21 日	星期 三	气候	小雨	气温	16℃-20℃
监理单位动态: 2人			材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 施工队 33人 试验 4人 厂部 4人						
施工机械动态: —						
施工进度情况	1. 主变接地安装. 2. 二次室接地线 3. 照明线敷设. 4. 主变附件清洗. 5. 主变接地线 6. G:5 试验. 7. 主变取油. 8. 厂部信息点对点.					
检查发现的问题	1. 升压站电缆沟盖板缺失, 应尽快巡查. 2. 主变接地(跨接处)不规范. 3. 封堵尽快施工.(隐蔽前). 4. 28# 35kV 电缆头未保护. 5. 12# 35kV 直流电缆头未做保护. 6. 检查 G:5 试验及主变取油样.					
处理措施、意见、结果						
协调内容或其他						
记录人	李小明			总监签字		

工程名称: 崇明陈家镇保安寺镇通光互补110MW光伏发电项目

日期	2022年12月24日	星期三	气候	阴	气温	11-20℃
监理单位动态:	7人	材料进场、取样见证、合格情况:				
施工单位动态:	262人					
施工机械动态:	2台叉车, 4台挖掘机					
施工进度情况	施工区: 5根立杆安装6组, 10根立杆5组, 汇流箱安装6组 施工区: 6根立杆安装5组, 10根立杆5组, 汇流箱安装8组 自能敷设, 接地扁铁连接。					
质量发现的问题	1. 后总路管未做到引口。 2. 所区电缆截头未做保护。(26#箱)。					
处理措施、意见、结果	此问题要求施工单位做各整改工作。					
协调内容或其他	国电投公司到现场检查工作。					
记录人	王洪伟			总监签字		