

监理日志

工程名称: 崇州双溪湖电站五期光伏发电项目

日期	2022年10月23日	星期	二	气候	晴	气温	10-18℃
监理人员动态: 4人 施工方人员动态: 班组长1人 厂家试验8人 施工机械动态: —				材料进场、取样见证、合格情况:			
施工进度情况	1. 敷设电缆敷设. 2. SVG. GIS对点(信号) 3. GIS耐压试验. 4. 接地网大开挖. 5. 消防管道敷设						
检查发现的问题	1. 敷设电缆敷设. 例: 电缆巡查 2. 敷设. GIS耐压试验. 3. 消防管道敷设.						
处理措施、意见、结果	1. 敷设电缆敷设. 例: 电缆巡查						
协调内容或其他							
记录人	古... 时.			总监签字			

监理日志

工程名称: 崇明区陈家镇渔光互补项目.

日期	2020 年 10 月 23 日 星期五	气候	多云	气温	19/8°C
监理单位动态:	7人.	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	236人.				
施工机械动态:	挖机7台 随车吊3台 拖拉机6台.				
施工进度情况	① 2#区支架安装5组. 组件4组. 4x8支架安装2组. 组件2组. 4x4支架安装1组. 组件5组. ② 3#区支架安装9组. 组件安装8组. ③ 4#区消缺. 汇流箱接线. ④ 7#区支架安装5组. 组件4组. ⑤ 8#区支架安装6组. 组件6组. ⑥ B2区7#区过路段直流电缆沟隐蔽. ⑦ C2区1#区过路段穿管隐蔽. ⑧ 10.12#箱变围栏焊接. ⑨ 12#箱变桥架安装及刷防腐涂料. ⑩ B2-C1水渠东侧接地隐蔽.				
检查发现的问题	检查发现 B2-C1区水渠东侧. 接地沟深度不够及接地防腐未刷.				
处理措施、意见、结果	措施: 通知施工人员进行加深接地沟度. 对接地做防腐处理. 完成复验.				
协调内容或其他					
记录人	周平	总监签字			

监理日志

工程名称: 崇明陈家镇裕安养殖场渔光互补110MW光伏发电项目

日期	2020 年 10 月 23 日	星期	气候	晴	气温	7-19
监理人员动态:	7人			材料进场、取样见证、合格情况: 组件5车.		
施工方人员动态:	430					
施工机械动态:	叉车两台, 挖机四台.					
施工进度情况	电缆做头接线, 接地扁铁连接, 填土盖砖, 支架, 组件安装					
检查发现的问题	一. 箱变下口进出电缆, 不垂直. 二. 箱变23号, 活动房, 油污电缆严重. 三. 桥架登高处, 电缆未放好, 盖板无法盖.					
处理措施、意见、结果	以上通知整改.					
协调内容或其他	国电投来检查, 为北京国电投领导, 下周来现场准备.					
记录人	王洪伟			总监签字		

监理日志

工程名称: 崇川区陈家镇裕安泰500kV变电站设计兴欣发电项目

日期	2020年10月23日	星期	五	气候	阴	气温	9-20℃
监理人员动态: 6人 施工方人员动态: 70人 施工机械动态: 吊车1台, 挖掘机2台				材料进场、取样见证、合格情况: 升压站回填土取样			
施工进度情况	升压站围墙砌块砌筑, GLS屋面试验. 主变基础砌块砌筑 内墙粉刷, 二次接地防腐 回填土取样, 配电楼二层吊装平台围柱安装						
检查发现的问题							
处理措施、意见、结果							
协调内容或其他							
记录人				总监签字			