

监理日志

工程名称: 崇明区陈家镇渔光互补光伏发电项目

日期	2020 年 10 月 24 日	星期	六	气候	晴	气温	19℃
监理人员动态: 6人 施工方人员动态: 214人 施工机械动态: 挖机6台, 吊车3台, 装载机1台				材料进场、取样见证、合格情况:			
施工进度情况	① 2队支架安装8组, 组件安装6组 ② 3队支架安装6组, 组件安装6组 ③ 4队支架安装4组, 组件安装4组 ④ 7队支架安装4组, 组件安装4组 ⑤ 8队支架安装7组, 组件安装5组 ⑥ B2区10号直流汇流箱内隐蔽验收 ⑦ B2区1号直流汇流箱内隐蔽验收 ⑧ B2区过路至电杆段隐蔽(18#杆)						
检查发现的问题	检查发现: B2区组件安装人员未戴安全带, 电杆安装						
处理措施、意见、结果	措施: 施工单位加强安全管理						
协调内容或其他							
记录人	周飞			总监签字			

监理日志

工程名称: 崇明区陈家镇-渔光互补光伏发电项目

日期	2020 年 10 月 24 日	星期	一	气候	晴	气温	9°C - 19°C
监理人员动态: 3人 施工方人员动态: 电气16人 管道4人 试验4人 施工机械动态: —				材料进场、取样见证、合格情况: 钢网排到货			
施工进度情况	1. 照明电线敷设. 2. 主变取油样 3. 电气安装无限整改.						
检查发现的问题	1. 电缆比例到进. 查. 2. 电气安装检查. 3. 保护项目调试						
处理措施、意见、结果							
协调内容或其他							
记录人	h. n. n			总监签字			

监理日志

工程名称: 崇明陈家镇裕安养殖场渔光互补110mw光伏发电项目.

日期	2020 年 10 月 24 日	星期 六	气候	晴	气温	7-18℃
监理人员动态:	5 人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	叉车 4 台 挖机 4 台					
施工机械动态:	25 台					
施工进度情况	电缆头接线. 接地扁铁连接. 填土盖砂. 女保安装 G2 塘堰. E2 区塘堰. 组件安装 G2 区. E2 区 28# 箱变回填.					
检查发现的问题	一 E2 区电气安装人员用模板做棚架. 二 28# 箱变回填.					
处理措施、意见、结果						
协调内容或其他						
记录人	王洪伟			总监签字		

监理日志

工程名称: 贵州电网有限责任公司贵阳供电局110kV变电站外线改造工程

日期	2020年10月24日	星期	六	气候	晴	气温	7-18℃
监理人员动态: 6人 施工方人员动态: 70人 施工机械动态: 吊车1台, 钩机2台				材料进场、取样见证、合格情况:			
施工进度情况	升压站大门砌筑、抹灰、砌水井砌筑、抹灰。 配电楼车位台阶砌筑、砌楼室外楼梯安装。 升压站站区道路平整、消防泵房室内粉刷。						
检查发现的问题	一、室外楼梯安装人员未佩戴安全帽。 二、配电楼一层配电柜无接地。						
处理措施、意见、结果	已通知施工单位进行了整改。						
协调内容或其他							
记录人				总监签字			