


监理日志

工程名称: 崇明陈家镇治安整治工程光伏屋顶10mw光伏发电项目.

日期	2020年10月27日	星期	二	气候	阴	气温	14/20℃
监理人员动态: 6 施工方人员动态: 255 施工机械动态: 叉车4台, 挖机4台.				材料进场、取样见证、合格情况:			
施工进度情况	五队. 组件安装5组, 支架安装3组, 4平方电缆完成3台. 六队. 组件安装6组, 支架安装4组, 4平方电缆完成4台. 记法.						
检查发现的问题	26号箱变验收不合格. 已让整改.						
处理措施、意见、结果							
协调内容或其他							
记录人	王洪伟			总监签字			

监理日志

工程名称: 崇州飞陈录镇塘光互补光伏发电项目

日期	2020 年 10 月 27 日	星期	二	气候	晴	气温	17-21℃
监理人员动态: 1				材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 施工 4 管工 2 人							
施工机械动态: 试验仪 1 台							
施工进度情况	光伏区集电线路耐压试验						
检查发现的问题	15#-14# 14#-13# 14#-12# 耐压仪 1 台 串联式谐振耐压仪 1 台 电抗器 1 台 分压器 1 台 万用表 1 台 兆欧表 1 台						
处理措施、意见、结果							
协调内容或其他							
记录人	刘...			总监签字			

监理日志

工程名称: 崇明区陈家镇渔光互补光伏发电项目

日期	2020 年 10 月 21 日	星期	2	气候	晴	气温	21℃
监理人员动态: 7人 施工方人员动态: 197 施工机械动态: 正常运转				材料进场、取样见证、合格情况:			
施工进度情况	① 2队支架安装5组, 组件5组. ② 3队支架安装4组, 组件3组. ③ 4队消缺 ④ 7队支架安装4组, 组件3组. ⑤ 8队支架安装6组, 组件5组. ⑥ C区6号 直流电缆隐蔽验收. ⑦ B1区5-9箱变高压电缆隐蔽验收. ⑧ C区 1号直流电缆隐蔽验收. ⑨ D1区1号直流电缆隐蔽验收. ⑩ D1区 16号箱变围栏焊接.						
检查发现的问题	检查发现: D1区1号直流电缆隐蔽铺砖缝隙过大.						
处理措施、意见、结果	措施: 通知施工人员进行现场整改. 已整改完成.						
协调内容或其他							
记录人	周飞			总监签字			

工程名称: 岑巩县陈寨镇永谷安养子电站110MW光伏发电项目.

日期	2020 年 10 月 27 日	星期 二	气候	晴	气温	14 - 20℃
监理人员动态: 7人 施工方人员动态: 40人 施工机械动态: 吊车1台, 钩机1台.			材料进场、取样见证、合格情况:			
施工进度情况	配电楼G2S空开调试. 预埋预埋件. 灯具安装 围栏安装. SVG台架调试. 1#楼楼梯扶手安装. 宿舍外墙粉刷.					
检查发现的问题						
处理措施、意见、结果						
协调内容或其他						
记录人				总监签字		