

工程名称: 崇明区陈家镇渔光互补光伏发电项目		气候	气温	20/14℃
日期	2020年11月1日	星期	月	
监理单位动态: 5人		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 174人				
施工机械动态: 正常运转				
施工进度情况	①2队 支架安装5组, 组件4组, 背板线连接, 汇流箱接线, ②3队 支架安5组, 组件7组, 背板线连接, ④4队消缺 ④7队支架 安装3组, 组件5组, 5.6埂过路段接地隐蔽, ⑤8队支架安 装7组, 组件5组, 1X4光伏线敷设			
检查发现的问题	无			
处理措施、意见、结果	无			
协调内容或其他				
记录人	周子	总监签字		

工程名称: 崇明区陈家镇渔光互补光伏发电项目.

日期: 2020 年 1 月 1 日 星期 二

监理人员动态: 1

气候

阴转雨

气温

14-20℃

施工方人员动态: 5人

材料进场、取样见证、合格情况:

施工机械动态: 调: 试灯一套.

施工进度
部位

1. 1# 2# 3# 4# 架电线路. 正段耐电压试验.
柱相序. 测绝缘.

检查发现的
问题

2. 零电压耐电压试验. 柱相序. 测绝缘.
打耐电压. 4# 线路. 耐电压 10s: 12s:
通过. 51.36 52KV
3. 验明. 27# 箱变. 年限已报修.

处理措施、
意见、结果

协调内容
或其他

记录人

吴.

总监签字

监理日志

工程名称: 岑巩县陈家庄镇安养场 110MW 光伏发电项目

日期		年 月 日		星期		气候		气温	
2020		11		01		日		小雨	
14-20℃									
材料进场、取样见证、合格情况：									
施工进度情况		升压站配电楼散水施工。围墙瓷砖粘贴。		配电楼室内走廊地砖整改。		升压站水管埋设。			
检查发现的问题									
处理措施、意见、结果									
协调内容或其他									
记录人						总监签字			